



AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
— 2021-2024 —

002735



SECRETARÍA  
DE FINANZAS



TLAXCALA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

11:57 am

23 JUL 2024

W.P.F.

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA

**OFICIO NÚMERO: 6C/0238/ D. O. /2024**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; a 12 de JULIO DEL 2024

**C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINADOR HACENDARIA**  
**PRESENTE.**

*[Red signature]* **ACUSE**

Por medio me dirijo a usted para dar cumplimiento a lo establecido y de acuerdo al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), tengo a bien enviarle los ANEXOS A, B y C correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2024, así como el reporte definitivo del ejercicio 2023 para su revisión y validación.

Sin otro particular, le reitero mis más sinceros agradecimientos

**ANTENTAMENTE**

*[Blue signature]*

**ARQ. SIMÓN CORONA PORTILLA**  
**DIRECTOR DE OBRAS DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA**



**AYUNTAMIENTO DE**  
**CHIAUTEMPAN**  
— 2021-2024 —  
**DIRECCIÓN DE**  
**OBRAS PÚBLICAS**

c. c. p. Lic. Julián José Velázquez Nava. - Titular del Órgano Interno de Control. - Para su conocimiento. Presente

c. c. p. Archivo  
SCP/vcr. \*

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFI

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 2do trimestre de 2024

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CHIAUTEMPAN

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero					Pagado	Observaciones	
		Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado			Ejercido
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de	\$0.00	\$0.00	1									
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipales del	0.00	0.00	2	613	52,201,769.00	51,461,225.00	30,580,517.40	30,580,517.40	10,681,696.89	10,681,696.89	10,681,696.89	Construcción de obra para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipales del	0.00	0.00	2	325	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	Alquiler de vehículos para verificación y seguimiento a los proyectos FAIS.
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipales del	0.00	0.00	2	339	0.00	322,944.00	322,944.00	322,944.00	244,208.00	244,208.00	244,208.00	Servicio de Supervisión seguimiento a los proyectos FAIS.


  
 Ay. Silvia Corona Poutilla  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Autorizó


  
 C. Gustavo Jiménez Romero  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Autorizó

AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
 DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS  
 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
 2021-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**Destino del Gasto**

Trimestre a reportar: 2do Trimestre de 2024

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Municipio: CHIAUTEMPAN

FOLIO	DETALLE PROYECTO		AVANCE (%)				AVANCE FINANCIERO						Observaciones
	Clave Ramo	Clave Programa Fondo Convenio Especifico	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TLA240102343886	33	4	90%	82%	1331041.76	1331041.76	1331041.76	1331041.76	1091454.24320	1091454.24320	1091454.24320		
TLA240102344170	33	4	100%	0%	944386.15	944386.15	944386.15	944386.15	0	0	0		
TLA240102344501	33	4	100%	100%	1268317.16	1268317.16	1268317.16	1268317.16	1268317.16000	1268317.16	1268317.16		
TLA240102344513	33	4	100%	88%	1198697.41	1198697.41	1198697.41	1198697.41	1054853.720800	1054853.72080	1054853.72080		
TLA240102344810	33	4	60%	41%	1217396.15	1217396.15	1017396.15	1017396.15	417132.421500	417132.4215	417132.4215		
33409	33	4	30%	30%	17004022.5	17004022.5	14004022.5	14004022.5	4201206.7500	4201206.750	4201206.750		
TLA240102344209	33	4	90%	30%	1510113.78	1510113.78	1310113.78	1310113.78	393034.13400	393034.134	393034.134		
TLA240102344039	33	4	90%	0%	836275.03	836275.03	836275.03	836275.03	0	0	0		
8372	33	4	30%	30%	4374373.46	4374373.46	3374373.46	3374373.46	1012312.03800	1012312.038	1012312.038		
37009	33	4	90%	30%	2285645.19	2285645.19	2196463.8	2196463.8	658939.1400	658939.14	658939.14		
40579	33	4	90%	0%	959110.18	959110.18	959110.18	959110.18	0	0	0		
40879	33	4	100%	30%	1179507.96	1179507.96	1179507.96	1179507.96	353852.368000	353852.368	353852.368		
43500	33	4	100%	24%	960812.06	960812.06	960812.06	960812.06	230594.894000	230594.8944	230594.8944		
TLA240102342687	33	4	100%	100%	417600	417600	417600	417600.000	417600.000	417600	417600		
TLA240102342409	33	4	75%	75%	322944	322944	322944	322944	24208.0000	24208	24208		
			35,810,242.79	35,810,242.79	35,810,242.79	35,810,242.79	35,810,242.79	35,810,242.79	11,343,504.89	11,343,504.89	11,343,504.89		



**AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN**  
 C. Gustavo Jiménez Romero  
 Presidente Municipal Constitucional  
 2021-2024  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Autorizo

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Director de Obras  
 Elaboró

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2024**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	14%	2	14	14%	2	14	
	2do. Trimestre	21%	3	14	21%	3	14	
	3er. Trimestre	21%	3	14	21%	3	14	
	4to. Trimestre	29%	4	14	29%	4	14	

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2024**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	64%	9	14	64%	9	14	
	2do. Trimestre	71%	10	14	71%	10	14	
	3er. Trimestre	71%	10	14	71%	10	14	
	4to. Trimestre	71%	10	14	71%	10	14	

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2024**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			No contamos con Proyectos complementarios
	2do. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			No contamos con Proyectos complementarios
	3er. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			No contamos con Proyectos complementarios
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			No contamos con Proyectos complementarios

\* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada uno de los formularios.

\*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

\*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

**AYUNTAMIENTO DE**  
**CHIAUTEMPAN**  
**2021-2024**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
2021-2024



**OFICIO NÚMERO: 6C/0239/ D. O. /2024**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; a 12 de JULIO DEL 2024

**C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINADOR HACENDARIA**  
**PRESENTE.**

*[Handwritten signature in red ink]*  
**AUSE**

Por medio me dirijo a usted para dar cumplimiento a lo establecido y de acuerdo al artículo 51 de la Ley General Gubernamental, con la finalidad de transparentar el ejercicio del gasto y fomentar la rendición de cuentas, tengo a bien enviarle el informe del segundo trimestre 2024 para dar cumplimiento al Consejo Nacional de armonización Contable (CONAC).

Sin otro particular, le reitero mis más sinceros agradecimientos

**ANTENTAMENTE**

*[Handwritten signature in blue ink]*



**ARQ. SIMÓN CORONA PORTILLA**  
**DIRECTOR DE OBRAS DE CHIAUTEMPAN, TLAX.**

**AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN**  
2021-2024  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



c. c. p. Archivo  
SCP/vcr. \*

*11:52 am*  
**23 JUL. 2024**  
*MPF*  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

002736



INSPECCIÓN Y CONTROL DE OBRA

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN  
2008-2024

**MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.**  
**REPORTE SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024**

MONTO FAIS: \$ 31,321,061.40

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ITURBIDE PONIENTE	1331041.76	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1287 M2	112
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN CUECUECHA	944386.15	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. CHALMA	233 ML	75
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE QUETZAXÓCHITL, TLALCUAPAN.	1268317.16	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN	1249.20 M2	25
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE SAN PEDRO MÁRTIR, STA. CRUZ GUADALUPE.	1198697.41	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	1169 M2	75
CONSTRUCCIÓN DE ADOCRETO EN CALLE VASCO DE QUIROGA, CUAHUIMATLAC.	1017396.15	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC	1082 M2	37
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE PRÓSPERO CAHUANTZI	14004022.5	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	14597 M2	53260
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA, MUÑOZTLA.	1310113.78	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	1414 M2	80
CRUCE DE DRENAJE PLUVIAL Y CAJAS CAPTADORAS EN CALLE TLAHUICOLE	836275.03	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	39 ML	384
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR EN CALLE PROGRESO	3374373.46	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1050 M2	384
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN PROLONGACIÓN PROGRESO SUR, COL. EL ALTO	2196463.8	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. EL ALTO	3298 M2	8246
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	959110.18	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	GUADALUPE IXCOTLA	360 ML	150
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, XOCHITEOTLA	1179507.96	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	1140 M2	122
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LAS FLORES, XAXALA, PRIMERA ETAPA	960812.06	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	1061 M2	75
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417600	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TODAS LAS LOCALIDADES	3 VEHÍCULOS	53260
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	322944	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	3 SERVICIOS	53260



*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO DE  
**CHIAUTEMPAN**  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS