

OFICIO NUMERO: MCHIAU/DOPDU/DOP/6C/0201/2026

ASUNTO: REPORTE SRFT

Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; a 22 de julio de 2026.

C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINADOR HACENDARIA
P R E S E N T E



Por medio de la presente, le envío un cordial saludo.

Con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo establecido en el **artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)**, tengo a bien remitirle los **Anexos A, B y C** correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (**FAISMUN**), pertenecientes a los siguientes periodos:

- **Informe Anual** del ejercicio fiscal **2025**.
- **Segundo Trimestre** del ejercicio fiscal **2026**.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención prestada a este oficio y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

ARQ. YASSIN GIOVANI CEDEÑO ZAVALA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

C. C. P. Archivo
YGCZ/vcr. *

Calle Progreso Norte No. 81-A
Barrio de Tlapacova, Centro, Chiautempan Tlaxcala

IDENTIDAD
que transforma

OFICIO NUMERO: MCHIAU/DOPDU/DOP/6C/0200/2026

ASUNTO: REPORTE CONAC

Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; a 22 de julio de 2026.

C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINADOR HACENDARIA

P R E S E N T E



Por medio de la presente, le envío un cordial saludo.

Con el firme compromiso de transparentar el ejercicio del gasto y fomentar la rendición de cuentas, tengo a bien remitirle la documentación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (**FAISMUN**) correspondiente a los siguientes periodos:

- **Informe Anual** del ejercicio fiscal **2025**.
- **Segundo Trimestre** del ejercicio fiscal **2026**.

Lo anterior, con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo establecido en el **artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental** y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (**CONAC**).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención prestada a este oficio y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

ARQ. YASSIN GIOVANNI CEDEÑO ZAVALA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN



C. C. P. Archivo
YGCZ/vcr. *



OFICIO NUMERO: MCHIAU/DOPDU/DOP/6C/0202/2026
ASUNTO: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE REPORTES
FINANCIEROS DEL FAISMUN
Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala; a 22 de julio de 2026.

LIC. LIZZET GUADALUPE PÉREZ CHAMORRO.
TÍTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo.

El motivo de este conducto es solicitar el apoyo de su área para publicar en la página web oficial y en las plataformas digitales del municipio la siguiente información correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (FAISMUN):

- Reporte anual del ejercicio fiscal 2025.
- Reporte trimestral del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Dichos informes fueron debidamente registrados en la Plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). Esta solicitud se realiza con la finalidad de dar estricto cumplimiento al artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Para tal efecto, se anexan a este oficio los archivos correspondientes (SRFT y CONAC).

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su valioso apoyo y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ARQ. YASSIN GIOVANI CEDEÑO ZAVALA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

C. C. P. Archivo
YGCZ/vcr. *

Calle Progreso Norte No. 81-A

Barrio de Tlapacova, Centro, Chiautempan Tlaxcala



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

IDENTIDAD
que transforma

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CHIAUTEMPAN

Trimestre a reportar:	Definitivo 2025
-----------------------	-----------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones			
		Clave Ramo	Clave de Programa			Programa Fondo Conviene Especifico	Programa Fondo Conviene Especifico	Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	1										Construcción de obra para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	613	51,016,515.00	4,197,018.76	4,197,018.76	4,197,018.76	4,197,018.76	4,197,018.76	4,197,018.76	4,197,018.76	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	614	0.00	5,092,334.87	5,092,334.87	5,092,334.87	5,092,334.87	5,092,334.87	5,092,334.87	5,092,334.87	Construcción de vías de comunicación
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	615	0.00	32,753,128.61	32,753,128.61	32,753,128.61	32,753,128.61	32,753,128.61	32,753,128.61	32,753,128.61	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	616	0.00	8,009,487.19	8,009,487.19	8,009,487.19	8,009,487.19	8,009,487.19	8,009,487.19	8,009,487.19	Otros mobiliarios y equipos de administración
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y de	0.00	0.00	2	519	0.00	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	



Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala
Elaboró

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

005198

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CHIAUTEMPAN

Trimestre a reportar:

Definitivo 2025

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
TLA250202541703	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA PIR VICENTE GUERRERO, GUADALUPE JICOTLA, PRIMERA ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	4,054,933.78	4,054,933.78	4,054,933.78	4,054,933.78	4,054,933.78	4,054,933.78	4,054,933.78
TLA250202541697	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, TLALCUAPAN PRIMERA ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,123,247.15	1,123,247.15	1,123,247.15	1,123,247.15	1,123,247.15	1,123,247.15	1,123,247.15
TLA250202541698	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO Y GUARNIONES EN CALLE 24 DE AGOSTO, CUAHUIMATLAC, PRIMERA ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,546,592.62	1,546,592.62	1,546,592.62	1,546,592.62	1,546,592.62	1,546,592.62	1,546,592.62
TLA250202535375	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CHALMA, CHIAUTEMPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	119,881.45	119,881.45	119,881.45	119,881.45	119,881.45	119,881.45	119,881.45
TLA250202541701	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE ENERO, SANTA CRUZ GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	177,978.24	177,978.24	177,978.24	177,978.24	177,978.24	177,978.24	177,978.24
TLA250202535377	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE SAN JUAN, CHALMA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,332,556.19	2,332,556.19	2,332,556.19	2,332,556.19	2,332,556.19	2,332,556.19	2,332,556.19
TLA250202541700	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE CUERPO DE COLOMA, CHIAUTEMPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,924,344.46	1,924,344.46	1,924,344.46	1,924,344.46	1,924,344.46	1,924,344.46	1,924,344.46
TLA250202541699	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE LAS ANFAS, SAN PEDRO GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	883,248.36	883,248.36	883,248.36	883,248.36	883,248.36	883,248.36	883,248.36
TLA250202543578	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO Y GUARNIONES EN BANCAS, EN PRIVADA ATEPECATL SANTA CRUZ TETELA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,222,777.00	1,222,777.00	1,222,777.00	1,222,777.00	1,222,777.00	1,222,777.00	1,222,777.00
TLA250202535379	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE DE SANTA CRUZ GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	925,590.00	925,590.00	925,590.00	925,590.00	925,590.00	925,590.00	925,590.00
TLA2503025486534	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE DE MAYO DE TEXCOCOAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,606,673.98	1,606,673.98	1,606,673.98	1,606,673.98	1,606,673.98	1,606,673.98	1,606,673.98
TLA250202541702	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE DE MAYO DE TEXCOCOAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,265,815.85	1,265,815.85	1,265,815.85	1,265,815.85	1,265,815.85	1,265,815.85	1,265,815.85
TLA250202543581	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIVADA TEOPANZOLCO XAXALA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,152,778.56	1,152,778.56	1,152,778.56	1,152,778.56	1,152,778.56	1,152,778.56	1,152,778.56
TLA250202543576	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MOCTEZUMA REFORMA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,601,896.30	1,601,896.30	1,601,896.30	1,601,896.30	1,601,896.30	1,601,896.30	1,601,896.30
TLA250202541696	REHABILITACION DE AREA PERIMETRAL EN POZOS PROFUNDOS	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	638,393.91	638,393.91	638,393.91	638,393.91	638,393.91	638,393.91	638,393.91
TLA2503025486545	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MALINTZI ORIENTE, SAN PEDRO MUÑOZTLA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	632,834.29	632,834.29	632,834.29	632,834.29	632,834.29	632,834.29	632,834.29
TLA2503025486550	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO Y GUARNIONES EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE MUÑOZTLA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,193,611.33	1,193,611.33	1,193,611.33	1,193,611.33	1,193,611.33	1,193,611.33	1,193,611.33
TLA2503025486551	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE MANUEL NAVA COLONIA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	555,016.53	555,016.53	555,016.53	555,016.53	555,016.53	555,016.53	555,016.53
TLA2503025486553	REHABILITACION DE POZOPROFUNDO NO. 5 EL LLANITO	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,309,350.00	1,309,350.00	1,309,350.00	1,309,350.00	1,309,350.00	1,309,350.00	1,309,350.00
TLA2503025486554	REHABILITACION DE DRENAJESANITARIO CALLECHAPULTEPEC, TEPETLAPA RIO DELOS NEGROS	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	253,641.69	253,641.69	253,641.69	253,641.69	253,641.69	253,641.69	253,641.69
TLA2503025486547	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,304,321.87	2,304,321.87	2,304,321.87	2,304,321.87	2,304,321.87	2,304,321.87	2,304,321.87
TLA2503025486548	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN SEGUNDA ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,540,674.15	2,540,674.15	2,540,674.15	2,540,674.15	2,540,674.15	2,540,674.15	2,540,674.15

005199

TLA250302588543	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE QUINO COL EL ALTO CHIAUTEMPAN	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	571,212.93	571,212.93	571,212.93	571,212.93	571,212.93	571,212.93
TLA250302588544	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XOLA SAN PEDRO XOCHITEOTLA INCLUYE GUARNIONES Y BANQUETAS	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,450,323.83	2,450,323.83	2,450,323.83	2,450,323.83	2,450,323.83	2,450,323.83
TLA250302588549	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MALINTZI SAN 33 PEDRO TALCUAPAN	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,593,450.10	1,593,450.10	1,593,450.10	1,593,450.10	1,593,450.10	1,593,450.10
TLA250302588536	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA SAN PEDRO MUÑOZTLA	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	210,863.55	210,863.55	210,863.55	210,863.55	210,863.55	210,863.55
TLA250302588538	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE DECONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA LA CIENEGA TEPETLAPA	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,147,935.40	2,147,935.40	2,147,935.40	2,147,935.40	2,147,935.40	2,147,935.40
TLA250302588546	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO MARTIR SANTA CRUZ GUADALUPE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	653,780.08	653,780.08	653,780.08	653,780.08	653,780.08	653,780.08
TLA250302588544	RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,001,764.75	2,001,764.75	2,001,764.75	2,001,764.75	2,001,764.75	2,001,764.75
TLA250302588541	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL UBR LADO ORIENTE REFORMA	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,200,163.86	1,200,163.86	1,200,163.86	1,200,163.86	1,200,163.86	1,200,163.86
TLA250302588539	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MANUEL SALCAMA TEPETLAPA RIO DE LOS NEGROS	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,521,485.46	1,521,485.46	1,521,485.46	1,521,485.46	1,521,485.46	1,521,485.46
TLA250302588538	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,673,346.19	1,673,346.19	1,673,346.19	1,673,346.19	1,673,346.19	1,673,346.19
TLA250302588540	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	836,240.20	836,240.20	836,240.20	836,240.20	836,240.20	836,240.20
TLA250302588537	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	881,174.05	881,174.05	881,174.05	881,174.05	881,174.05	881,174.05
TLA250302588532	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	483,000.66	483,000.66	483,000.66	483,000.66	483,000.66	483,000.66
TLA250302588531	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	3,164,491.17	3,164,491.17	3,164,491.17	3,164,491.17	3,164,491.17	3,164,491.17
TLA250302588530	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	397,260.49	397,260.49	397,260.49	397,260.49	397,260.49	397,260.49
TLA250302588529	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30	1,004,029.30
TLA250302588528	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	389,550.99	389,550.99	389,550.99	389,550.99	389,550.99	389,550.99
TLA250302588527	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE Y PONIENTE	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	384,798.47	384,798.47	384,798.47	384,798.47	384,798.47	384,798.47
TLA250402615843	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN TEXCACOCAC CHIAUTEMPAN 34669	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54
TLA250402615842	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN TEXCACOCAC CHIAUTEMPAN 34669	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54
TLA250402615839	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN TEXCACOCAC CHIAUTEMPAN 34669	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54	124,969.54
										51,055,998.73	51,055,998.73

005200

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚNICIPAL
Estela Angulo Meneses
Autorizo

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚNICIPAL
Arq. Yassin Giovanni Cedeno
Elabora

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO, AVANCE %, ETC.
ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	16%	3	19	0%	0	19	
	2do. Trimestre	37%	7	19	0%	0	19	
	3er. Trimestre	54%	20	37	54%	20	37	
	4to. Trimestre	50%	20	40	50%	20	40	

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	11%	2	19	0%	0	19	
	2do. Trimestre	21%	4	19	0%	0	19	
	3er. Trimestre	46%	17	37	46%	17	37	
	4to. Trimestre	50%	20	40	50%	20	40	

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2025								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	19	0%	0	19	
	2do. Trimestre	0%	0	19	0%	0	19	
	3er. Trimestre	0%	0	37	0%	0	37	
	4to. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	

Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala

Elabora

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICASAYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027

SÍNDICO MUNICIPAL

Mtra. Blanca Estela Argüello Meneses
AutorizoAYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA

EJERCICIO DEL GASTO DEFINITIVO 2025

005202



Seguimiento de los Recursos

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 Período: ENE-DIC (Informe Definitivo)

Carga Ejercicio del Gasto

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
527959	8/07/2026 04:51:03 PM	DEFINITIVO 2025.csv	Terminado	- La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. - Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
527953	8/07/2026 02:25:24 PM	CH-2DO-26.csv	Terminado	- La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. - Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
514532	13/04/2026 04:52:19 PM	1ER CHIAUTEMPAN.csv	Terminado	- La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. - Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
504013	14/01/2026 05:29:24 PM	CHIAUTEMPAN_4TO.csv	Terminado	- La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. - Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
486227	9/10/2025 03:18:32 PM	plantilla041.csv	Terminado	- La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se	Descargar archivo	Eliminar

CH-2DO-26 - Excel

Entidad	Municipio	Tipos de Reg. Ciclo de Rec.	Tipos de Rec. Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa por Institución	Rendimiento	Reintegrado	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Co
29	10	1	2026	2	33.1	4 FAO Municipal	1	0	0	2	013	52297981	52297981	31178788.6	85583676.5	1590333.56	1590333.56	
29	10	2	2026	2	33.1	4 FAO Municipal	1	0	0									



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005203

FAISMUN25010-001

Seguimiento de los Recursos

msi.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2541703

\$4,054,933.78

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1.004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$4,054,933.78	\$4,054,933.78	Ver Editar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT DIC	\$4,054,933.78	\$4,054,933.78	\$4,054,933.78	\$3,750,125.22	\$3,750,125.22	92.83%	✓ Confirmado
2025 - JUN SEP	\$4,039,640.61	\$4,039,640.61	\$1,211,892.18	\$1,211,892.18	\$1,211,892.18	30.00%	✓ Confirmado
2025 - ENL DIC Informe Definitivo	\$4,039,640.61	\$4,039,640.61	\$4,039,640.61	\$4,039,640.61	\$4,039,640.61	100.00%	✓ 1.0.0.1

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 3411.36


Meta Modificada: 4422.11

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Acción

Periodo: 27°C, Par: soleado



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005204

FAISMUN25010-014

FEDERALES (APORTACIONES,
SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

2025

33 Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y
Municipios

1 004 FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal

FAIS municipal

\$1,152,778.96

\$1,188,395.34



Finalizar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	IF	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT-DIC	\$1,188,395.34		\$1,188,395.34	\$1,188,395.34	\$1,188,395.34	\$1,188,395.34	100.00%	✓ Confirmado
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,188,395.34		\$1,188,395.34	\$1,188,395.34	\$1,188,395.34	\$1,188,395.34	100%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

1230.65

Meta Modificada

1230.65

Periodo

2025 OCT-DIC

2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Avance

1230.65

1230.65

IF

Porcentaje

100.00%

100%

Acción

✓ Confirmado

✎ Editar

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Guardar y Continuar

Cancelar

Anterior

Seguimiento de los Recursos x Kodak Capture Pro Software x valor de una en tlaxcala - Bui x + Preguntar a

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2535381



Desarrollo



Termino



Imprimir

22°C
Buen día, India León



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005205

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2535381

Hacienda

MST Seguimiento de los Recursos Endeavor Tesorería

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250202535381

Cancelar Anterior

Procesando

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

FAISMUN25010-002

2024-07-10 10:22

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,123,247.15	\$1,122,865.14	

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 JUL-SEP	\$1,122,865.14	\$1,122,865.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,122,865.14	\$1,122,865.14	\$1,122,865.14	\$1,122,865.14	\$1,122,865.14	100%	

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos

100.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros Cuadrados

924.42

924.42

Periodo

Avance

Acción

2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

924.42

2025 JUL-SEP

648

22°C

Parc. soleado



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005206

FAISMUN25010-003

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

2025

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

FAIS municipal

\$1,546,587.62

\$1,535,587.20



Financiero

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / JUL-SEP	\$1,535,587.20	\$1,535,587.20	\$460,676.16	\$460,676.16	\$460,676.16	30.08%	✓ Confirmado
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,535,587.20	\$1,535,587.20	\$1,535,587.20	\$1,535,587.20	\$1,535,587.20	100%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros Cuadrados

1127.07

1127.07



Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Periodo

Avance

Porcentaje

2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

1127.07

100%

2025 JUL-SEP

508

45.07%

Acción

✎ Editar

✓ Confirmado

Cancelar Anterior

FAISMUN25010-009

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT-DIC	\$880,004.83	\$880,004.83	\$880,004.83	\$880,004.83	\$880,004.83	100.00%	✓ Confirmado
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$880,004.83	\$880,004.83	\$880,004.83	\$880,004.83	\$880,004.83	90.90914%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros lineales

544.45

544.45



Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Periodo

Avance

Porcentaje

2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

544.45

100.00%

2025 OCT-DIC

544.45

100.00%

Acción

✎ Editar

✓ Confirmado

Cancelar Anterior

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005207



Desarrollo



Termino



FAISMUN25010-008



</



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005208



Desarrollo



Termino



Eliminar



Eliminar



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Seguimiento de los Recursos

Kodak Capture Pro Software

valor de una en fiscalia - Bu...

Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rh-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2541700

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250202541700

Cancelar

Anterior

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005209

FAISMUN25010-006

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$177,978.24	\$177,978.24	Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT DIC	\$177,780.76	\$177,780.76	\$177,780.76	\$177,780.76	\$177,780.76	100.00%	Confirmado
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$177,780.76	\$177,780.76	\$177,780.76	\$177,780.76	\$177,780.76	100%	Confirmado

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT DIC	600	100.00%	Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	600	100%	Confirmado

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Desarrollo



Termino



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005210

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2541701

Hacienda

MST

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

¡Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances!

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250202541701

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICA DE PRIVACIDAD

FAISMUN25010-013

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2541702

SUBSISTIOS Y CONVENIOS:

para Entidades Federativas y Municipios

Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT DIC	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	100.00%	✓ Confirmado
2025 / JUL SEP	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2025 / ENE DIC (Informe Definitivo)	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	\$1,257,162.37	100%	✎ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1181.74

Meta Modificada: 1181.74

Periodo	Avance	Porcentaje
2025 OCT DIC	1181.74	100.00%
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	1181.74	100%
2025 JUL SEP	0	0%

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Acción

✓ Confirmado

✎ Editar

✓ Confirmado



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005211



Desarrollo




Termino



Eliminación

Eliminación

FAISMUN25010-016



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005212

ximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo





Eliminar

Eliminar

Eliminar

Termino



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



FAISMUN25010-004

005213

Seguimiento de los Recursos | Kodak Capture Pro Software | valor de una en tasca - Bu... | Pregunta a Gemini

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$119,881.45	\$178,425.90	Editar

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT-DIC	\$178,425.60	\$178,425.60	\$178,425.60	\$178,425.60	\$178,425.60	100.00%	Confirmado
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$178,425.90	\$178,425.60	\$178,425.60	\$178,425.60	\$178,425.60	100%	Editar

Avances Físicos

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje	Acción
Metros Cuadrados	167.4	173.31	100.00%	Confirmado
Periodo	Avance	Porcentaje		
2025 OCT-DIC	173.31	100.00%		Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	173.31	100%		Editar



Desarrollo



Termino



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005214

FAISMUN25010-015

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2535376

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,603,896.30	\$1,593,166.65	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT DIC	\$1,593,166.65	\$1,593,166.65	\$1,593,166.65	\$1,593,166.65	\$1,593,166.65	100.00%	✓ Confirmado
2025 / JUL SEP	\$1,593,166.65	\$1,593,166.65	\$477,950.00	\$477,950.00	\$477,950.00	30.00%	✓ Confirmado
2025 / ENE DIC (Informe Definitivo)	\$1,563,166.65	\$1,563,166.65	\$1,563,166.65	\$1,563,166.65	\$1,563,166.65	98.11696%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	1996.44	1996.44	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT DIC	1996.44	100.00%	✓ Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	1996.44	100%	Editar
2025 JUL SEP	0	0.00%	✓ Confirmado



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Desarrollo



Termino



Eliminar

Eliminar



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005215

Seguimiento de los Recursos | Kiosk Capture Pro Software | valor de una en farsala - Buiti | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rh-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2535376

Hacienda | MST | Seguimiento de los Recursos | Endorzar | Tener fealdad

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250202535376

Cancelar | Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DE RECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

FAISMUN25010-007

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1 004 FAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$2,332,556.19
---	------	---	--	----------------	----------------

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 OCT DIC	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	100.00%	✓ Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	\$2,393,038.57	100%	✎ Editar
2025 JUL SEP	\$2,325,794.22	\$2,325,794.22	\$697,738.27	\$697,738.27	\$697,738.27	30.00%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Promedio del Porcentaje de Avances Físicos
Metros Cuadrados	2262	2262.42	100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT DIC	2262.42	100.00%	✓ Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	2262.42	100%	✎ Editar
2025 JUL SEP	1110		✓ Confirmado

22°C
Parc. Soleado



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL





AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



Desarrollo



Termino



mo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Desarrollo




Eliminar

Eliminar

Eliminar

Termino



DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025

005219



FAISMUN25010-012

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2535380

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,606,673.98	\$1,588,369.45	☒ ☐ Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT-DIC	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	100.00%	☒ Confirmado
2025 / JUL-SEP	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$750,684.74	\$750,684.74	\$750,684.74	47.28%	☒ Confirmado
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	\$1,588,369.45	100%	☒ Final

Avances Fisicos

Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos **100.00 %**

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Metros Cuadrados

1592.43

1592.43

Periodo

Avance

Porcentaje

2025 OCT-DIC

1592.43

100.00%

2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

1592.43

100%

2025 JUL-SEP

1036

65.06%

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO TLA250202535380

Cancelar Anterior

Procesando

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FAISMUN25010-028

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258534

origen de recursos	ejercicio	metas	Programa Presupuestario	Componente FFA	aprobado	modificado	ACCIONES
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT DIC	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	100.00%	☒ Confirmado
2025 / JUL SEP	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	☒ Confirmado
2025 / ENE DIC (Informe Definitivo)	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	\$2,449,191.80	100%	☒ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	2470.37	3055.75

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT DIC	3055.75	100.00%	☒ Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	3055.75	100%	☒ Confirmado
2025 JUL SEP	1112	36.39%	☒ Confirmado

30°C Mayorm: habilitado

a.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258534



Desarrollo



Termino



Eliminar

Eliminar

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025

005221



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proposito/Gasto/avances.do?proposito=2588534

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOJO DEL REGISTRO
TLA250302588534

Cancelar Anterior

Procesando

Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2024 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

FAISMUN25010-040

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proposito/Gasto/avances.do?proposito=2588535

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	Confirmar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 OCT DIC	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	100.00%	Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	\$1,665,298.92	100%	100%

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	1586.36	1586.7

Periodo	Avance	Porcentaje
2025 OCT DIC	1586.7	100.00%
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	1586.7	100%

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Acción

Confirmado

100%

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005222



Inicio





Desarrollo



Termino



04:45 p.
29/06/20



DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005223

FAISMUN25010-031

Seguimiento de los Recursos | Kodak Capture Pro Software | Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588536

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$210,863.55	\$208,200.78	 

Avance Financiero



Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$208,200.78	\$208,200.78	\$208,200.78	\$208,200.78	\$208,200.78	100%	

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Lineales	122	122	

Periodo: 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Avance: 122

Porcentaje: 100%

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Acción: 

FAISMUN25010-042

Seguimiento de los Recursos | Kodak Capture Pro Software | Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588537

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$880,545.56	\$880,545.56	 

Avance Financiero



Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT-DIC	\$880,545.56	\$880,545.56	\$880,545.56	\$610,002.12	\$610,002.12	69.28%	
2025 - ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$880,545.56	\$880,545.56	\$880,545.56	\$880,545.56	\$880,545.56	100%	

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Lineales	369	369	

Periodo: 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Avance: 369

Porcentaje: 100%

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Acción: 

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

FAISMUN25010-029

Seguimiento de los Recursos x Kodak Capture Pro Software x + Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588538

Fuentes de Financiamiento
Monto Global Aprobado \$2,147,935.40

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$2,147,935.40	\$2,138,174.07	Ver Eliminar

Avance Financiero

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT DIC	\$2,138,174.07	\$2,138,174.07	\$2,138,174.07	\$2,008,445.67	\$2,008,445.67	93.93%	✓ Confirmado
2025 / ENE DIC (Informe Definitivo)	\$2,138,174.07	\$2,138,174.07	\$2,138,174.07	\$2,138,174.07	\$2,138,174.07	100%	✓ Final

Avances Físicos

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	1963	1963

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

28°C Mayorm. nublado

Seguimiento de los Recursos x Kodak Capture Pro Software x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588538

Cargar o insertar una fotografía, máximo tres por folio y sólo en el formato de JPG



tem. nublado

45:02 p.m. 29/06/2025

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005225



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rh-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588538

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Seguimiento de los Recursos Externos Transferidos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588538

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

20°C
Mayam, nublado

09:01 p. m.
18/06/2026

FAISMUN25010-027

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rh-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588547

Tipo de Recurso Ciclo de Recurso Ramo Programa Presupuestario Componente FAIS Aprobado Modificado Acción

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2025 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FAIS municipal \$2,304,321.87 \$2,274,059.87 Confirmar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 JUL-SEP	\$2,274,059.87	\$2,274,059.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$2,274,059.87	\$2,274,059.87	\$2,274,059.87	\$2,274,059.87	\$2,274,059.87	100%	Finalizar

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida Meta Meta Modificada

Metros Cuadrados 525 525

Periodo Avance

2025 ENE-DIC (Informe Definitivo) 525

2025 JUL-SEP 0

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Acción

Finalizar

Confirmado



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025

005226



FAISMUN25010-030

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588548

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$2,540,674.15	\$2,528,597.07	100%	100%
---	------	---	---	----------------	----------------	----------------	------	------

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT DIC	\$2,528,597.07	\$2,528,597.07	\$2,528,597.07	\$1,905,506.64	\$1,905,506.64	75.36%	✓ Confirmado
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$2,528,597.07	\$2,528,597.07	\$2,528,597.07	\$2,528,597.07	\$2,528,597.07	100%	100%

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

Unidad de Medida: Metros Cuadrados

Meta: 1768

Meta Modificada: 1768

Periodo: 2025 ENE DIC (Informe Definitivo)

Avance: 1768

2025 OCT DIC: 100%

100%

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

10/31 a.m. 10/06/2026

FAISMUN25010-030

Seguimiento de los Recursos

FACTURA 8825 MUNICIPIO DE

mst.hacienda.gob.mx/ft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588540

5397.260.49

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5397,260.49	5491,518.33	100%

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT DIC	\$491,518.33	\$491,518.33	\$491,518.33	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$491,518.33	\$491,518.33	\$491,518.33	\$491,518.33	\$491,518.33	100%	100%

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

Unidad de Medida: Metros lineales

Meta: 206

Meta Modificada: 206

Periodo: 2025 ENE DIC (Informe Definitivo)

Avance: 206

2025 OCT DIC: 0%

0%

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005227

FAISMUN25010-017

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x + Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588545

30/06/2024 17

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$632,834.29	\$632,700.16	Ver Editar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 OCT-DIC	\$631,700.16	\$631,700.16	\$631,700.16	\$631,700.16	\$631,700.16	100.00%	☒ Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$631,700.16	\$631,700.16	\$631,700.16	\$631,700.16	\$631,700.16	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros lineales	450	450	☒ Confirmado

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT-DIC	450	100.00%	☒ Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	450	100%	Editar

21°C Soleado

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x + Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588545

Desarrollo

Termino

21°C Soleado

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025

005228



Seguimiento de los Recursos x FACTURA B625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588545

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Ende los Transfeidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588545

Cancelar Anterior

Presumiendo

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD.

FAISMUN25010-036

Seguimiento de los Recursos x FACTURA B625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588546

3603.190308

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$683,780.08	\$682,287.20	Eliminar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 OCT-DIC	\$682,287.20	\$682,287.20	\$682,287.20	\$682,287.20	\$682,287.20	100.00%	✓ Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$682,287.20	\$682,287.20	\$682,287.20	\$682,287.20	\$682,287.20	100%	✓ Final

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros lineales	250	268.46

Periodo

Periodo	Avance	Porcentaje
2025 OCT-DIC	268.46	100.00%
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	268.46	100%

[Registrar Avance](#)

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Acción

✓ Confirmado

[Final](#)

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005229



Seguimiento de los Recursos | FACTURA B225 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588546

INICIO

Desarrollo

Termino

21°C Soleado 11:02 a.m. 30/06/2025

Seguimiento de los Recursos | FACTURA B225 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588546

Hacienda | MST | Seguimiento de los Recursos | Registros de Avances Individual de Proyecto

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: TLA250302588546

Cancelar | Anterior

Procesando...

Solicitud Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

21°C Soleado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005230

FAISMUN25010-019

Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

mst.hacienda.gob.mx/rft/web/proposito/Gasto/avances.do?proposito=2588551

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$555,016.53	\$386,752.13	Registrar Cancelar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025: ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$386,752.13	\$386,752.13	\$386,752.13	\$386,752.13	\$386,752.13	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Meta

Meta: 188

Periodo: 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Avance: 188

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Registrar Avance](#) [Guardar y Continuar](#)

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

FAISMUN25010-020

Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

mst.hacienda.gob.mx/rft/web/proposito/Gasto/avances.do?proposito=2588553

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: \$1,309,350.00

[Agregar Fuente de Financiamiento](#)

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,309,350.00	\$1,242,332.80	Registrar Cancelar

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025: ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,242,332.80	\$1,242,332.80	\$1,242,332.80	\$1,242,332.80	\$1,242,332.80	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Meta

Meta: 1

Periodo: 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Avance: 1

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Registrar Avance](#) [Guardar y Continuar](#)

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005231

FAISMUN25010-026

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258554

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$253,641.69	\$246,727.09	☒ Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 JUL SEP	\$280,213.74	\$246,727.09	\$246,727.09	\$246,727.09	\$246,727.09	100.00%	☒ Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	\$246,727.09	\$246,727.09	\$246,727.09	\$246,727.09	\$246,727.09	100.00%	☒ Cerrar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%

Unidad de Medida: Metros lineales

Meta: 90

Meta Modificada: 90

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Acción: ☒ Confirmado, ☒ Cerrar

23°C Mayor: soleado

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258554

Desarrollo

Termino

Eliminar

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

23°C Mayor: soleado

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025

005232



Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588554

Hacienda | MST | Seguimiento de los Recursos | Endorzar Transfeidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588554

Cancelar Anterior

Procesar... Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DE DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

FAISMUN25010-005

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$124,966.54	\$183,027.43	Confirmar

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 OCT-DIC	\$183,027.43	\$183,027.43	\$183,027.43	\$183,027.43	\$183,027.43	100.00%	Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$183,027.43	\$183,027.43	\$183,027.43	\$183,027.43	\$183,027.43	100%	Confirmar



Periodo	Avance
2025 OCT-DIC	185.1
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	185.1



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005233



DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005234

FAISMUN25010-025

Seguimiento de los Recursos | FACTURA BEIS MUNICIPIO DE | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2615842

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: 5384,798.47

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5384,798.47	5384,798.47	Editar Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	5356,039.72	5356,039.72	5356,039.72	5356,039.72	5356,039.72	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros lineales

Meta: 115

Meta Modificada: 115

Periodo: 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Porcentaje: 100%

Acción: [Editar](#)

12:51 p. m. 30/06/2026

FAISMUN25010-033

Seguimiento de los Recursos | FACTURA BEIS MUNICIPIO DE | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2615843

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado: 5389,550.99

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5389,550.99	5375,809.33	Editar Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	5375,809.33	5375,809.33	5375,809.33	5375,809.33	5375,809.33	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00%

Unidad de Medida: Metros lineales

Meta: 242

Meta Modificada: 242

Periodo: 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Porcentaje: 100%

Acción: [Editar](#)

12:51 p. m. 30/06/2026

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005235



Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2615843

Desarrollo

Termino

24°C
Mayam, soleado

01:02 p.m.
30/06/2024

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2615843

Hacienda
MST
Seguimiento de los Recursos Endeclaración Transferida

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

POLO DEL REGISTRO
TLA250402615843

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO • DERECHOS RESERVADOS © 2014 • POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005236

FAISMUN25010-039

Seguimiento de los Recursos | RACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588539

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,521,485.46	\$1,870,041.33	Editar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT DIC	\$1,870,041.33	\$1,870,041.33	\$1,870,041.33	\$994,470.71	\$994,470.71	53.18%	✓ Confirmado
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$1,870,041.33	\$1,870,041.33	\$1,870,041.33	\$1,870,041.33	\$1,870,041.33	100%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	1550	1550

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	1550	100%	Editar
2025 OCT DIC	930	60.00%	✓ Confirmado

24°C Mayam, soleado

FAISMUN25010-038

Seguimiento de los Recursos | RACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588541

\$1,200,163.86

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,486,384.05	Editar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$1,486,384.05	\$1,486,384.05	\$1,486,384.05	\$1,486,384.05	\$1,486,384.05	100.00%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: 100.00 %

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	1329.26	1329.26

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	1329.26	100%	Editar

24°C Mayam, soleado

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FAISMUN25010-032

Seguimiento de los Recursos

FACTURA 8625 MUNICIPIO DE

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588543

3/3, 43, 33

Pregunta a Gemini

☆

ip de Recurso

Ciclo de Recurso

Ramo

Programa Presupuestario

Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS

Aprobado

Modificado

Acción

FEDERALES (APORTACIONES, UBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	23. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$571,212.93	\$454,639.23	Continuar
--	------	--	--	----------------	--------------	--------------	---

Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT DIC	\$454,639.23	\$454,639.23	\$454,639.23	\$454,639.23	\$454,639.23	100.00%	Confirmado
2025 / ENE DIC (Informe Definitivo)	\$454,639.23	\$454,639.23	\$454,639.23	\$454,639.23	\$454,639.23	100%	Continuar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos

100.00 %

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	372.35	372.35

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta

100.00 %

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT DIC	372.35	100.00%	Confirmado
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	372.35	100%	Continuar

Factura 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN

Desarrollo

Termino

Ejido

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

29°C Mayorm: soleado

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005238



Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258543

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Seguimiento de los Recursos
Entidades Federativas y Municipios

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA25030258543

Cancelar Anterior

Proponer... Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

25°C
Mayo: soleado

31.42 p. m.
30/06/2026

FAISMUN25010-037

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258544

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1.004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$2,001,764.75	\$1,995,191.50	☒ Confirmar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT-DIC	\$1,995,191.50	\$1,995,191.50	\$1,995,191.50	\$1,078,636.14	\$1,078,636.14	54.06%	☒ Confirmado
2025 / ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,995,191.50	\$1,995,191.50	\$1,995,191.50	\$1,995,191.50	\$1,995,191.50	100%	☒ 1.0.51

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Meta 15716.96

Meta Modificada 15716.96

Unidad de Medida Metros Cuadrados

Periodo 2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)

Avance 15716.96

2025 OCT-DIC 1431

25°C
Mayo: soleado

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FAISMUN25010-021

Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8623 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588549

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,593,450.10	\$1,590,687.20	☒ Confirmar

Avance Financiero

Registrar avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT-DIC	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	100.00%	☒ Confirmado
2025 - JUL-SEP	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	☒ Confirmado
2025 - ENE-DIC (Informe Definitivo)	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	\$1,590,687.20	100%	☒ Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00%**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	4983.44	4983.44

Registrar avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT-DIC	4983.44	100.00%	☒ Confirmado
2025 JUL-SEP	4983.44	100.00%	☒ Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	4983.44	100.00%	☒ Editar

25°C Mayor: soleado

Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8623 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588549

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT-DIC	4983.44	100.00%	☒ Confirmado
2025 JUL-SEP	4983.44	100.00%	☒ Confirmado
2025 ENE-DIC (Informe Definitivo)	4983.44	100.00%	☒ Editar

Desarrollo

Termino

25°C Mayor: soleado

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005240



Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propósitoGasto/avances.do?propósito=258549

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOJO DEL REGISTRO
TLA25030258549

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

23°C
Mayo: soleado

FAISMUN25010-018



Seguimiento de los Recursos | FACTURA 8625 MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propósitoGasto/avances.do?propósito=258550

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente AIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,193,611.33	\$1,184,159.18	☒ Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance
2025 - OCT DIC	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	100.00%
2025 - JUL SEP	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$355,247.75	\$355,247.75	\$355,247.75	30.00%
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	\$1,184,159.18	100%

Avances Físicos

Unidad de Medida
Metros Cuadrados

Meta

1114.71

Avance

1114.71

1114.71

0

24°C
Mayo: nublado

Promedio del Porcentaje

100.00%

Meta Modificada

1114.71



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta

100.00%

Acción

✓ Confirmado

Eliminar

✓ Confirmado

03:43 p.m.
30/06/2025

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588550

Inicio

Desarrollo

Termino

24°C
Mayom: nubado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

09:44 p. m.
30/06/2026

Seguimiento de los Recursos x FACTURA 8625 MUNICIPIO DE x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588550

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588550

Cancelar Anterior

Proponer

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

24°C
Mayom: nubado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2025



005242

FAISMUN25010-041

Seguimiento de los Recursos							
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propósitoGasto/avances.do?propósito=2588555							
Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$836,240.20	\$834,636.10	Ver Editar
Avance Financiero							
Registrar Avance							
Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2025 - OCT DIC	\$834,636.10	\$834,636.10	\$834,636.10	\$834,636.10	\$834,636.10	100.00%	✓ Confirmado
2025 - ENE DIC (Informe Definitivo)	\$834,636.10	\$834,636.10	\$834,636.10	\$834,636.10	\$834,636.10	100%	Ver
Avances Físicos							
Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00%							
Registrar Avance							
Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Porcentaje Total de la Meta 100.00%				
Metros Cuadrados	1237.3	1237.3					
Periodo	Avance	Porcentaje	Acción				
2025 ENE DIC (Informe Definitivo)	1237.3	100%	✓ Confirmado				
2025 OCT DIC	372	30.07%					

FAISMUN25010-002

Seguimiento de los Recursos			
mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propósitoGasto/avances.do?propósito=2541697			
Desarrollo			
Termino			

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

005243

Recibidos - chiautempanobras - Seguimiento de los Recursos - Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2541697

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Ende los Transfeidos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250202541697

Cancelar Anterior

Procesado

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.1

FAISMUN25010-003

utempanobras - Seguimiento de los Recursos - mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2541698

Desarrollo


Termino

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027


SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FAISMUN25010-031



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005245



Recibidos - chiautempanbrasil x Seguimiento de los Recursos x Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588536

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Externos Transferidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588536

Cancelar Anterior

Procesando

Solicita Cancelación

SE SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

25°C Part. soleado

01:16 p. m. 06/07/2025

FAISMUN25010-045

Recibidos - chiautempanbrasil x Seguimiento de los Recursos x Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588540

Desarrollo

Termino

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

MUNICIPIO MUNICIPAL

01:22 p. m. 06/07/2025

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005246



Recibidos - chiautempandora - x Seguimiento de los Recursos - x + Preguntar a Gemini - - o x

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588540

Hacienda
Seguimiento de los Recursos Endógenos Transferidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proye

¡Se han registrado avances!
Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588540

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

01:22 p. m.
06/07/2026

FAISMUN25010-020

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Recibidos - chiautempandora - x Seguimiento de los Recursos - x + Preguntar a Gemini - - o x

mst.hacienda.gob.mx/fti-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588553

Inicio

Desarrollo

Termino

25°C
Mayagüez 10/04/20

02:29 p. m.
06/07/2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005247



Recibidos - chiautempandras - x Seguimiento de los Recursos - x + Preguntar a Gemini - x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588553

Hacienda
Seguimiento de los Recursos
La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOJO DEL REGISTRO
TLA250302588553

Cancelar Anterior

Procesando

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

23°C
Mayim: soleado

62:30 p.m.
06/07/2025

FAISMUN25010-038

Recibidos - chiautempandras - x Seguimiento de los Recursos - x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588541

Inicio

Desarrollo

Termino

Se acercan días

23°C

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005248



Recibidos - chiautempanobras - x Segimiento de los Recursos - x + Preguntar a Gemini - x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proposito/gasto/avances.do?proposito=258541

Hacienda MST Segimiento de los Recursos Endorses Transferidos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: TLA25030258541

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Se avientan días: 25°C

02:39 p. m. 06/07/2026

FAISMUN25010-027

Recibidos - chiautempanobras - x Segimiento de los Recursos - x + Preguntar a Gemini - x

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/proposito/gasto/avances.do?proposito=258547

Desarrollo

Termino

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027 SÍNDICO MUNICIPAL

02:43 p. m. 06/07/2026

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005249



Recibidos - chiautempanbrav... Seguimiento de los Recursos... Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588547

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOJO DEL REGISTRO
TLA250302588547

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Calificación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

25°C Mayagüez, soledad

02:46 p. m.
06/07/2026

FAISMUN25010-044

Recibidos - chiautempanbrav... Seguimiento de los Recursos... Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588542

Desarrollo

Termino

25°C Mayagüez, soledad

02:51 p. m.
06/07/2026



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005250



Recibidos - chiautempnobras - x Seguimiento de los Recursos - x + Preguntar a Gemini - o x

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588542

Hacienda
Seguimiento de los Recursos Externos - Transfunders

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588542

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

23°C
Mayo, sábado

02:51 p. m.
06/07/2026

FAISMUN25010-030



Recibidos - chiautempnobras - x Seguimiento de los Recursos - x +

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588548

Desarrollo

Exterior

Exterior

Exterior

Termino

Exterior

Exterior

Exterior

Se acercan días...
25°C

03:00 p. m.
06/07/2026



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005251



Recibidos - chiautempanobras - Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588548

Hacienda

Seguimiento de los Recursos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA250302588548

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

versión 1.0

FAISMUN25010-037

Recibidos - chiautempanobras - Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588544

Desarrollo

Termino

25°C Part. soleado

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL


DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005252



FAISMUN25010-010

Seguimiento de los Recursos
mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/evances.do?proposito=2535378



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA



DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005253



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2535378

Hacienda

Seguimiento de los Recursos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FECHA DEL REGISTRO
TLA250202535378

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

19°C Soleado

10:29 a.m. 07/07/2025

FAISMUN25010-019

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2586551

Desarrollo

Termino

19°C Soleado

10:30 a.m. 07/07/2025

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005254



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258551

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA25030258551

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

FAISMUN25010-025

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2615842

Inicio

Desarrollo

Termino

21°C

Soleado



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005255



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2615842

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Has completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO: TLA250402615842

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

21°C Soleado

10:51 a.m. 07/07/2025

FAISMUN25010-041

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588555

Desarrollo

Termino

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

21°C Soleado

11:00 a.m. 07/07/2025

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025



005256

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588555

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos Endeudados Transferidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA290302588555

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

FAISMUN25010-042

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2588555

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Desarrollo

Termino

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005257



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258537

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos: Endeavor Transferidos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

POUO DEL REGISTRO
TLA25030258537

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

FAISMUN25010-039

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=258539

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Desarrollo

Termino

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

DESTINO DEL GASTO
INFORME DEFINITIVO 2025

005258



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft/web/propositoGasto/avances.do?proposito=258539

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos Endeudados

La acción "Solicitar Validación" se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA25030258539

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

28°C
Mayo, sábado

12:11 p.m.
07/01/2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

CARGA DE INDICADORES

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Programa 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones T. Frecuencia de Medición Trimestral

Presupuestario

Ir al inicio Descargar consulta

Id	Nombre del indicador	Método de cálculo	Entidad	Municipio	Tipo	Sentido	Avance	Acción
199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Tlaxcala	Chiautempan	Gestión	Ascendente	N/D	Registrar avance
201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Tlaxcala	Chiautempan	Gestión	Descendente	N/D	Registrar avance
199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MDS al trimestre correspondiente)*100	Tlaxcala	Chiautempan	Gestión	Descendente	N/D	Registrar avance

Mostrando 1 al 3 de 3 indicadores

18°C Mayorim, Soledad

09:47 a.m. 09/07/2026

PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/indicadores/avances.do?indicador=199721&ent=296&mun=108&pg=avances&p=5

Nombre: Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tipo: Gestión

Sentido: Ascendente

correspondiente*100

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	10	2	20	10	2	20	10	2	20
SEGUNDO TRIMESTRE	30	6	20	30	6	20	42,80526	6	19
TERCER TRIMESTRE	40	8	20	42,80526	8	19	45,94595	17	37
CUARTO TRIMESTRE	45	9	20	50	20	40	50	20	40
INFORME DEFINITIVO	45	9	20	50	20	40	50	20	40

Inicio Cancelar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DERECHOS RESERVADOS © 2014. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

18°C Mayorim, Soledad

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

005260

OTROS PROYECTOS

Seguimiento de los Recursos

Nombre: Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tipo: Gestión

Sentido: Descendente

correspondiente: 100

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	0	0	20	0	0	20	0	0	20
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	20	0	0	20	0	0	19
TERCER TRIMESTRE	0	0	20	0	0	19	0	0	37
CUARTO TRIMESTRE	0	0	20	0	0	19	0	0	40
INFORME DEFINITIVO	0	0	20	0	0	19	0	0	40

Inicio Cancelar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE RECHOS RESERVADOS © 2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

TESORERÍA

Solicitar Validación

Versión 1.0

09:49 a. m. 08/07/2026

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Seguimiento de los Recursos

Nombre: Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MDS

Unidad de Medida: Porcentaje

Tipo: Gestión

Sentido: Descendente

correspondiente: 100

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	15	3	20	15	3	20	15	3	20
SEGUNDO TRIMESTRE	20	4	20	20	4	20	57.89474	11	19
TERCER TRIMESTRE	40	8	20	57.89474	11	19	54.05405	20	37
CUARTO TRIMESTRE	55	11	20	50	20	40	50	20	40
INFORME DEFINITIVO	55	11	20	50	20	40	50	20	40

Inicio Cancelar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE RECHOS RESERVADOS © 2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN 2024-2027

SÍNDICO MUNICIPAL

Solicitar Validación

Versión 1.0

09:50 a. m. 08/07/2026

005261

COMPLEMENTO DE INDICADORES

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/mst-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 Período: ENE-DIC (Informe Definitivo)

Registro de Avances

Consulta de Registros

Entidad Federativa	Nivel	Actividad
Tlaxcala		
Municipio	Unidad de Medida	Porcentaje
Chiautempan		
Programa Presupuestario	Frecuencia de Medición	Trimestral
004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Te		

Indicadores a reportar en el periodo

Consultar Limpiar Descargar consulta

Mostrar 1 - indicadores

Id	Nombre del indicador	Método de cálculo	Entidad	Municipio	Tipo	Sentido	Avance	Acción
Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar		

No se encontraron indicadores.

0 indicadores

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / DE RECHOS RESERVADOS © 2014 / POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

18°C Mayorm, soleado 09:53 a.m. 06/07/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
INFORME DEFINITIVO 2025



MONTO FAIS: \$ 51,055,998.73

Anexo 1


Obra o actividad	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA PIR VICENTE GUERRERO, GUADALUPE IXCOTLA, PRIMERA ETAPA	\$ 4,054,933.78	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	GUADALUPE IXCOTLA	3411.36 M2	600
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, TLALCUAPAN PRIMERA ETAPA	\$ 1,123,247.15	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLACUAPAN	924.42 M2	384
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE 24 DE AGOSTO CUAHUXTMATLAC, PRIMERA ETAPA	\$ 1,546,592.62	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CUAHUXTMATLAC	1127.07 M2	243
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CHALIMA, CHIAUTEMPAN	\$ 119,881.45	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CHALIMA	187.4 M2	
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN TEXCACOAC, CHIAUTEMPAN	\$ 124,969.54	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	185.1 M2	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 DE ENERO, SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 177,978.24	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	600.00 ML	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS COLON, CHALIMA, CHIAUTEMPAN	\$ 2,332,556.19	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CHALIMA	2220.00 M2	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA GUERRERO COLONIA EL ALTO, CHIAUTEMPAN	\$ 1,924,344.46	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. EL ALTO	1645.02 M2	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE PREVENIR SANITARIO EN CALLE DE LAS FLORES SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 883,248.36	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	560.00 ML	23
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO , GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ATENANTECATL SANTA CRUZ TETELA	\$ 1,222,777.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ TETELA	764.75 M2	83
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 925,590.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	780.00 M2	90
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE 1o DE MAYO TEXCACOAC	\$ 1,606,673.98	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	1592.43 M2	137
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE 1RO DE MAYO XAXALA	\$ 1,265,815.85	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	1181.74 M2	284
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA TEOPANZOLCO XAXALA	\$ 1,152,778.56	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	1230.65 M2	84



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

005262



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
INFORME DEFINITIVO 2025

MONTO FAIS: \$ 51,055,998.73

Anexo 1

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MOCTEZUMA REFORMA	\$ 1,601,896.30	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	REFORMA	1996.44 M2	284
REHABILITACIÓN DE AREA PERIMETRAL EN POZOS PROFUNDOS	\$ 638,393.91	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	VARIAS LOCALIDADES	9 POZOS	1152
REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MALINTZI ORIENTE, SAN PEDRO MUÑOZTLA	\$ 632,834.29	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	522.00 ML	143
REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MALINTZI ORIENTE, SAN PEDRO MUÑOZTLA	\$ 1,193,611.33	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	1114.71 M2	370
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE MANUEL NAVA COLONIA REFORMA	\$ 555,016.53	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	REFORMA	188.00 ML	160
REHABILITACIÓN DE POZOPROFUNDO NO. 5 EL LLANITO	\$ 1,309,350.00	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1 LOTE	2300
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLESONORA COLONIA EL ALTO CHIAUTEMPAN	\$ 384,798.47	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. EL ALTO	115.00 ML	600
REHABILITACIÓN DE DRENAJESANITARIO EN CALLECHAPULTEPEC, TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	\$ 253,641.69	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	90.00 ML	150
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN SUELOQUINDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	\$ 2,304,321.87	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	525 M2	150
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN SEGUNDA TAPA	\$ 2,540,674.15	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1768 M2	4164
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE QUINO-COL. EL ALTO CHIAUTEMPAN	\$ 571,212.93	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. EL ALTO	344.85 M2	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE XOLA SAN PEDRO XOCHITEOTLA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	\$ 2,450,323.83	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	3120.00 M2	384
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MALINTZI SAN PEDRO TLALCUAPAN	\$ 1,593,450.10	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLACUAPAN	4983.44 M2	384
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA SAN PEDRO MUÑOZTLA	\$ 210,863.55	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	122.00 ML	50

005263



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
INFORME DEFINITIVO 2025

MONTO FAIS: \$ 51,055,998.73

Anexo 1

Obra o acción a realizarse	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS TEXCACOAC	\$ 389,550.99	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	242.00 ML	140
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DECONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA LA CIÉNEGA TEPETLAPA	\$ 2,147,935.40	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	1939.00 M2	100
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO MARTIR, SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 653,780.08	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRIZ GUADALUPE	290.00 ML	100
RIEGO DE SELLO Y BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN	\$ 2,001,764.75	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	VARIAS LOCALIDADES	15716.96 M2	73273
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL UBR LADO ORIENTE, REFORMA	\$ 1,200,163.86	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	REFORMA	1329.26 M2	
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MANUEL SALDANA TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	\$ 1,521,485.46	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	1586.16 M2	
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL NORTE LADO PONIENTE	\$ 1,673,346.19	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1586.16 M2	
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y BACHEO EN CALLE MANUEL SALDANA, TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	\$ 836,240.20	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEPETLAPA RÍO DE LOS NEGROS	1237.30 M2	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS	\$ 881,174.05	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	369.00 ML	370
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO DE JESÚS	\$ 483,000.66	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	206 M2	325
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO COL. EL ALDO	\$ 3,164,491.17	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	COL. EL ALTO	1103.53 M2	370
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JULIÁN MENESES TEXCACOAC	\$ 397,260.49	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	365.00 ML	165
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 1,004,029.30	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1 LOTE	73215

005264



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio	CHIAUTEMPAN

Trimestre a reportar:	Segundo trimestre de 2026
-----------------------	---------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partidas	Avance Financiero					Pagado	Observaciones
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico				Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y d	0.00	1	613	52,297,981.00	52,297,981.00	31,378,788.60	18,583,636.49	1,590,313.56	1,590,313.56	Construcción de obra para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	4	FAIS Municipal y d	0.00	2								

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboró
Dir. Yassin Guzman Cardeno Zavala

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024 - 2027
SINDICO MUNICIPAL

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala Municipio: CHAUTEMPAN		Trimestre a reportar: Segundo trimestre 2026		AVANCE FINANCIERO										
DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA260202643521	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ DE LA ROSA PRIMERA ETAPA, SANTA CRUZ GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30.00	30.00	1,857,490.16	1,857,490.16	1,857,490.16	1,857,490.16	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643522	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE LIBERTAD, SANTA CRUZ GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	20.00	0.00	1,348,604.89	1,348,604.89	1,348,604.89	1,348,604.89	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643523	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CUAHUIMATLAC	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	90.00	78.00	1,354,604.28	1,354,604.28	1,354,604.28	1,354,604.28	1,101,537.20	1,101,537.20	1,101,537.20	
TLA260202643524	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE 10 DE MAYO, TEXCACOCAC, 2A ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	85.00	0.00	965,812.50	965,812.50	965,812.50	965,812.50	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643525	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE FERROCARRIL CHALMA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	70.00	30.00	3,279,651.81	3,279,651.81	3,279,651.81	3,279,651.81	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643527	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPECHE, COLONIA EL ALTO	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	80.00	30.00	2,909,781.95	2,909,781.95	2,909,781.95	2,909,781.95	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643528	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CUAHUIMATLAC	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100.00	52.00	947,021.12	947,021.12	947,021.12	947,021.12	488,776.36	488,776.36	488,776.36	
TLA260202643530	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA POR VICENTE GUERRERO, GUADALUPE IXCOTLA, SEGUNDA ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	40.00	30.00	5,920,669.78	5,920,669.78	5,920,669.78	5,920,669.78	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643531	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO MARTIR SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	714,549.44	714,549.44	714,549.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643532	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN PEDRO MARTIR SEGUNDA ETAPA, SANTA CRUZ GUADALUPE	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,101,010.83	1,101,010.83	1,101,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643533	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN PRIMER CALLEJON DE LAS FLORES BARRIO DE TLAPACOYA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,642,887.96	1,642,887.96	1,642,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643534	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 DE OCTUBRE SAN PEDRO MUÑOZTLA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	2,529,414.57	2,529,414.57	2,529,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643535	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, TLACUAPAN SEGUNDA ETAPA	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,008,022.19	1,008,022.19	1,008,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643536	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA SALUD TLACACOCAC	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	405,187.42	405,187.42	405,187.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643537	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE 21 DE MARZO TLACUAPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	1,409,191.23	1,409,191.23	1,409,191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643538	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS TLACUAPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	415,126.32	415,126.32	415,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643537	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LOS DE LOS PINOS TLACUAPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	464,099.49	464,099.49	464,099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643538	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE TEOPANZOLCO TLACUAPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	523,308.51	523,308.51	523,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
TLA260202643538	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE TEOPANZOLCO TLACUAPAN	33	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	23,501,546.59	23,501,546.59	23,501,546.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Obras sin priorizar

005266

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
Mtra. Evelyn Hernández
Presidenta Municipal Constitucional
Autorizó

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboró

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

005267

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variación
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25%	10	40	0%	0	40	
	2do. Trimestre	30%	12	40	13%	5	40	
	3er. Trimestre	40%	16	40	0%	0	40	
	4to. Trimestre	45%	18	40	0%	0	40	

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variación
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	30%	12	40	0%	0	40	
	2do. Trimestre	40%	16	40	33%	13	40	
	3er. Trimestre	45%	18	40	0%	0	40	
	4to. Trimestre	55%	22	40	0%	0	40	

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variación
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	
	2do. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	
	3er. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	
	4to. Trimestre	0%	0	40	0%	0	40	

Arq. Yassin Giovanni Cedeño Zavala
 Director de Obras Públicas

Elaboró DIRECCIÓN DE OBRAS
 PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
 CHIAUTEMPAN
 2024-2027
 SINDICO MUNICIPAL

Mra. Patricia Estephanova Mejías
 Presidenta Municipal Constitucional
 Autorizo

005268

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/cargaMasivaEG/registroMasivo.do

Hacienda **MST** Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2026 Período: Segundo Trimestre (ABR JUN)

Carga Ejercicio del Gasto

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
527593	8/5/2026 02:25:24 PM	CH-2DO-26.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
514532	13/04/2026 04:52:29 PM	IER-CHIAUTEMPAN.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
504013	14/01/2026 05:29:24 PM	CHIAUTEMPAN_ATO.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
496237	9/10/2025 03:38:32 PM	plantilla0_40.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar
496070	9/07/2025 02:14:23 PM	FINAL 2024.csv	Terminado	La verificación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. Total de registros validados: 1	Descargar archivo	Eliminar

CH-2DO-26 - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Entidad	Municipio	Tipos de Reg	Ciclo de Rec	Tipos de Recu	Clave Ramo	Modalidad	Programa pre-Programa	For	Institución	Ej	Rendimiento	Reintegro	Tipos de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Compro	Comrometido	Ejercido	Pagado
29	10	1	2026	2	33 I		4 FAIS Municip	1	0	0					615	52297981	52297981	31378788.6	18583636.5	1590313.56	1590313.56
29	10	2	2026	2	33 I		4 FAIS Municip	1	0	0											

**AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERIA**

**AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS**

005269

MCH-FAISMUN-2026-001

Recibidos - chiautempanobros - Seguimiento de los Recursos - Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrado

Hacienda MST

Contratos y administración directa

Contrato

Estado responsable: Tlaxala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en CompraNet? ☒ Sí ☐ No

Número de expediente: FAISMUN2025-001

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-001

Número de procedimiento: MCH-FAISMUN-2026-001

RFC del convocante: MCT85010183

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: OOSM7504258R

Nombre del contratista: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Fecha de firma del contrato: 19/05/2026

Monto del contrato: \$1,855,300.90

Monto modificado: \$1,855,300.90

Anticipo: \$594,590.27

Modalidad de contratación: Licitación pública no enju

Descripción del contrato: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS FRONTERA TAPPA, SANTA CRUZ GUADALUPE

Mostrar: 5 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente
Contrato	FAISMUN-2025-007
Contrato	FAISMUN2025-044
Contrato	FAISMUN2025-026
Contrato	FAISMUN2025-017
Contrato	FAISMUN2025-016

Mostrando 1 al 5 de 539 registros

25°C
Parc. soleado

Recibidos - chiautempanobros - Seguimiento de los Recursos - Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registrado

Hacienda MST

Contratos y administración directa

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN2025-001

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-001

Número de procedimiento:

Filtro

Filtro por tipo

Contrato

Administración Directa

Mostrar: 5 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE TEXMEHUCA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$2,395,794.22	Eliminar
Contrato	FAISMUN2025-044	MCH-FAISMUN-2025-044		C. VICTORIA ZACAMOLPA VICENTENCAL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$3,112,457.18	Eliminar
Contrato	FAISMUN2025-026	MCH-FAISMUN-2025-026		ARMANDO GARCIA LOPEZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$260,223.74	Eliminar
Contrato	FAISMUN2025-017	MCH-FAISMUN-2025-017		GRUPO CONSTRUCTOR GREY S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$631,700.17	Eliminar
Contrato	FAISMUN2025-016	MCH-FAISMUN-2025-016		MIXOANTRIA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$682,897.21	Eliminar

Mostrando 1 al 5 de 539 registros



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

005270

MCH-FAISMUN-2026-003

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/regarlar.do

Contratos y administración directa

Contrato

Estado responsable: Taxcala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en Comprasnet? ☒ No ☐ Si

Número de expediente: FAISMUN26010-003

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-003

Número de procedimiento: FAISMUN26010-003

RFC del convocante: MCT85030183

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: LOPE870327605

Nombre del contratista: EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

Fecha de firma del contrato: 28/05/2026

Monto del contrato: \$1,412,583.76

Monto modificado: \$1,412,583.76

Anticipo: Anticipo

Modalidad de contratación: Invitación a cuando menos tres personas

Tipo de contratación: Obra

Fecha de conclusión según el contrato: 29/06/2026

Descripción del contrato

23°C
Mayorm. soleado

12:34 p. m.
07/07/2026

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/regarlar.do

Contratos y administración directa

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN26010-003

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-003

Número de procedimiento:

Contrato

Administración Directa

Número de expediente: FAISMUN26010-003

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-003

Número de procedimiento: FAISMUN26010-003

Contratista: MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS

Convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

Monto: \$1,412,583.76

Eliminar

Grupo Constructor DEL VALLE

Municipio de Chiautempan, TLAX.

\$2,325,794.22

Eliminar

C. VICTORIA ZACAMOLPA XICHTENCATL

Municipio de Chiautempan, TLAX.

\$3,112,467.30

Eliminar

ARMANDO GARCIA LOAIZA

Municipio de Chiautempan, TLAX.

\$260,213.74

Eliminar

GRUPO CONSTRUCTOR GREY S.A. DE C.V.

Municipio de Chiautempan, TLAX.

\$631,780.17

Eliminar

Mostrando 1 a 5 de 540 registros

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

005271

MCH-FAISMUN-2026-004

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registro.do

Hacienda

Contratos y administración directa

Contrato

Estado responsable: Tlaxcala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en CompraNet? ☒ Sí ☐ No

Número de expediente: FAISMUN26010-004

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-004

Número de procedimiento: MCH-FAISMUN-2026-004

RFC del convocante: MCT850101J83

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: LOPEX103276DS

Nombre del contratista: EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

Fecha de firma del contrato: 28/05/2026

Monto del contrato: \$964,467.32

Monto modificado: \$964,467.32

Anticipo: Sin Anticipo

Tipo de contratación: Obra

Modalidad de contratación: Selección la modalidad de contratación

Fecha de conclusión según el contrato: 29/06/2026

Descripción del contrato

Mostrar 1 a 5 de 541 registros

Número de expediente	Número del contrato	Número de procedimiento
FAISMUN26010-003	MCH-FAISMUN-2026-003	MCH-FAISMUN-2026-003
FAISMUN26010-001	MCH-FAISMUN-2026-001	MCH-FAISMUN-2026-001
FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007
FAISMUN26010-044	MCH-FAISMUN-2025-044	MCH-FAISMUN-2025-044
FAISMUN26010-026	MCH-FAISMUN-2025-026	MCH-FAISMUN-2025-026

Mostrar 1 a 5 de 541 registros

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/contratos/registro.do

Hacienda

Contratos y administración directa

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN26010-004

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-004

Número de procedimiento:

Aceptar

Filtro

Filtro por tipo

Número de expediente

Número del contrato

Número de procedimiento

Mostrar 1 a 5 de 541 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-003	MCH-FAISMUN-2026-003	MCH-FAISMUN-2026-003	EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,432,533.76	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-001	MCH-FAISMUN-2026-001	MCH-FAISMUN-2026-001	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,855,300.90	Eliminar
Contrato	FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007	GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE TERMECUCAN S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$2,325,794.22	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-044	MCH-FAISMUN-2025-044	MCH-FAISMUN-2025-044	C. VICTORIA ZACAMOLPA RICHTEHCATL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$3,112,467.30	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-026	MCH-FAISMUN-2025-026	MCH-FAISMUN-2025-026	ARMANDO GARCIA LOAIZA	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$260,213.74	Eliminar

Mostrar 1 a 5 de 541 registros

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

005272

MCH-FAISMUN-2026-005

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/contratos/registrado

Estado responsable: Tlaxcala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en CompraNet? ☒ Sí ☐ No

Número de expediente: FAISMUN26010-005

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-005

Número de procedimiento: No aplica

RFC del convocante: MCT850101J83

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: MCD120227LQ

Nombre del contratista: MELTER CONSTRUCCION S.A. DE CV

Fecha de firma del contrato: 19/05/2026

Monto del contrato: \$12,746,622.30

Monto modificado: \$12,746,622.30

¿Existe anticipo? ☒ Sí ☐ No

Anticipo: \$982,386.69

Tipo de contratación: Obra

Modalidad de contratación: Licitación pública nacional

Fecha de conclusión según el contrato: 17/07/2026

Descripción del contrato: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE FERROCARRIL, CHALMA

400

12:52 p.m. 07/07/2026



Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rfi-web/contratos/registrado

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN26010-005

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-005

Número de procedimiento:

Contratos y administración directa

Filtro

Número de expediente: Número de expediente

Número del contrato: Número del contrato

Número de procedimiento: Número de procedimiento

Filtro por tipo

☒ Contrato

☐ Administración Directa

Consultar

Eliminar

Descargar plantilla

Mostrar 5 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-004	MCH-FAISMUN-2026-004		EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$964,467.62	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-003	MCH-FAISMUN-2026-003		EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,412,533.76	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-002	MCH-FAISMUN-2026-002		MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,865,300.90	Eliminar
Contrato	FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007		GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE TEXMELICAN S.A. DE CV	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$2,325,794.22	Eliminar
Contrato	FAISMUN25010-044	MCH-FAISMUN-2025-044		C. VICTORIA ZACAMOLPA KICCHTENCITL	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$3,112,467.10	Eliminar

Mostrando 1 al 5 de 542 registros

24°C Parí, soleado



085273

MCH-FAISMUN-2026-007

Seguimiento de los Recursos

Hacienda MST

Contratos y administración directa

Contrato

Estado responsable: Tlaxcala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en Comprasnet? ☒ Sí ☐ No

Número de expediente: FAISMUN26010-007

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-007

Número de procedimiento: 18/05/2026

RFC del convocante: MCT85010183

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: MCG110905042

Nombre del contratista: MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Fecha de firma del contrato: 19/05/2026

Monto del contrato: \$2,305,492.29

Monto modificado: \$2,305,492.29

Anticipo: \$871,647.68

Tipo de contratación: Otrora

Modalidad de contratación: Licitación pública menor cuantía

Fecha de conclusión según el contrato: 17/07/2026

Descripción del contrato: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPECHE, COLONIA EL ALTO

Mostrando 1 a 5 de 543 registros

24°C Parcialmente soleado

Seguimiento de los Recursos

Hacienda MST

Contratos y administración directa

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN26010-007

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-007

Número de procedimiento:

Filtro

Filtro por tipo

Mostrando 1 a 5 de 543 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-005	MCH-FAISMUN-2026-005		HELPER CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$3,274,622.30	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-004	MCH-FAISMUN-2026-004		EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$964,461.62	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-003	MCH-FAISMUN-2026-003		EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,412,593.76	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-001	MCH-FAISMUN-2026-001		MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,855,300.90	Eliminar
Contrato	FAISMUN-2025-007	MCH-FAISMUN-2025-007		GRUPO CONSTRUCTORA DE TERNELUCAN	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$2,325,794.32	Eliminar

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

005274

MCH-FAISMUN-2026-009

Seguimiento de los Recursos

Hacienda

Contrato

Estado responsable: Tlaxcala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en CompraNet? No

Número de expediente: FAISMUN26010-009

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-009

Número de procedimiento: No se ha asignado

RFC del convocante: MCT85010183

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: LOPR910127601

Nombre del contratista: EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ

Fecha de firma del contrato: 19/05/2026

Monto del contrato: \$944,343.03

Monto modificado: \$944,343.03

Anticipo: Ninguno

Modalidad de contratación: Instalación cuando menos tres permisos

¿Existe anticipo? No

Tipo de contratación: Obra

Fecha de conclusión según el contrato: 29/06/2026

Descripción del contrato: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TALLE DE DE SEPTIEMBRE, CHIAUTEMPAN, TLAX.

Mostrando 1 al 5 de 544 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente
Contrato	FAISMUN26010-007
Contrato	FAISMUN26010-008
Contrato	FAISMUN26010-004
Contrato	FAISMUN26010-003
Contrato	FAISMUN26010-001

Mostrando 1 al 5 de 544 registros

24°C
Parcialmente nublado

Seguimiento de los Recursos

Hacienda

Contrato

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN26010-009

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-009

Número de procedimiento:

Filtro

Filtro por tipo

Contrato

Administración Directa

Mostrando 1 al 5 de 544 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-007	MCH-FAISMUN-2026-001		MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE CV	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$2,305,492.29	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-005	MCH-FAISMUN-2026-005		MELFER CONSTRUCCION S.A. DE CV	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$3,274,622.30	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-004	MCH-FAISMUN-2026-004		EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$964,467.62	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-003	MCH-FAISMUN-2026-003		EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,412,533.76	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-001	MCH-FAISMUN-2026-001		MARCOS HUMBERTO PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,855,300.90	Eliminar

Mostrando 1 al 5 de 544 registros

24°C
Parcialmente nublado

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MCH-FAISMUN-2026-010

Seguimiento de los Recursos

Hacienda

MST

Estado responsable: Tlaxcala

Municipio responsable: Chiautempan

¿Existe en ComprasNet? ☒ Sí ☐ No

Número de expediente: FAISMUN2026-010

Número del contrato: MCH-FAISMUN-2026-001

Número de procedimiento: Remanente 2026-001-001

RFC del convocante: MT850101J63

Nombre del convocante: MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

RFC del contratista: DCE330917UNJ

Nombre del contratista: EDITH ORDÓÑEZ COAHUTLE

Fecha de firma del contrato: 19/05/2026

Monto del contrato: \$5,918,418.00

Monto modificado: \$5,918,418.00

Anticipo: \$4,775,524.85

Tipo de contratación: Obra

Modalidad de contratación: Licitación pública nacional

Fecha de conclusión según el contrato: 31/07/2026

Descripción del contrato: REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA POR VICENTE GUERRERO GUADALUPE INCLUTLA, SEGUNDA ETAPA

Mostrando 1 al 5 de 545 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente
Contrato	FAISMUN2026-009
Contrato	FAISMUN2026-007
Contrato	FAISMUN2026-005
Contrato	FAISMUN2026-004
Contrato	FAISMUN2026-003

Mostrando 1 al 5 de 545 registros

UV extremo
Ahora

03:16 p. m.
07/07/2026

Seguimiento de los Recursos

Hacienda

MST

El contrato se guardó de manera exitosa

Número de expediente: FAISMUN26010-010

Número de contrato: MCH-FAISMUN-2026-001

Número de procedimiento:

Filtro

Filtro por tipo

Contrato

Administración Directa

Mostrando 1 al 5 de 545 registros

Tipo de Contrato	Número de Expediente	Número de Contrato	Número de Procedimiento	Contratista	Convocante	Monto	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-009	MCH-FAISMUN-2026-009		EMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$944,543.03	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-007	MCH-FAISMUN-2026-007		MELCAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$2,805,452.29	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-005	MCH-FAISMUN-2026-005		MELFER CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$3,274,622.30	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-004	MCH-FAISMUN-2026-004		EMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$964,467.82	Eliminar
Contrato	FAISMUN26010-003	MCH-FAISMUN-2026-003		EMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.	\$1,412,533.76	Eliminar

Mostrando 1 al 5 de 545 registros

UV extremo
Ahora

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MCH-FAISMUN-2026-005

Seguimiento de los Recursos

mt.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643525

53,279,651.81

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$3,279,651.81	\$3,279,651.81	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2026 / ABR-JUN	\$3,274,622.30	\$3,274,622.30	\$982,386.69	\$982,386.69	\$982,386.69	30%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 30.00%

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Acción
Metros Cuadrados	1307	1307	Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 30.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2026 ABR-JUN	952.1	30%	Editar

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

Se acercan días... 23°C

03:02 p.m. 07/07/2026

Seguimiento de los Recursos

mt.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643525

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de al menos de 145.

Inicio

Desarrollo

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Guardar y Continuar](#)

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643525

Hacienda

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOJO DEL REGISTRO
TLA260202643525

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

UV muy alto
Ahora

8:25 p.m.
07/07/2026

MCH-FAISMUN-2026-010

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643530

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado
\$5,920,669.78

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1.004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$5,920,669.78	\$5,920,416.07	Editar Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2026 / ABR JUN	\$5,918,416.07	\$5,918,416.07	\$1,775,524.81	\$1,775,524.81	\$1,775,524.81	30%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 30.00%

Unidad de Medida
Metros Cuadrados

Meta
5746.5

Meta Modificada
5746.5

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 30.00%

Periodo
2026 ABR JUN

Avance
1723.95

Porcentaje

Acción
Editar



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643530

Observaciones: Revisión

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa, de un máximo de 3MB.

Inicio

Desarrollo

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

23°C
Parc. soleado

09:23 p. m.
07/07/2026

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643530

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA260202643530

Cancelar Anterior Procesando Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

23°C
Parc. soleado

09:23 p. m.
07/07/2026



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MCH-FAISMUN-2026-003

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643523

Pregunta a Gemini

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,354,804.28

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,354,804.28	\$1,412,533.76	Editar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2026 / ABR - JUN	\$1,412,533.76	\$1,412,533.76	\$1,101,537.20	\$1,101,537.20	\$1,101,537.20	77.98301%	Editar

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos

80.00%

Unidad de Medida

Metros lineales

Meta

850

Meta Modificada

850

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta

80.00%

Periodo

2026 ABR - JUN

Avance

850

Porcentaje

80%

Acción

[Editar](#)

21°C
Parc. soleado

03:40 p. m.
07/07/2026

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643523

Pregunta a Gemini

Observaciones: Revisión

Se puede cargar al menos una fotografía - máximo tres por etapa - del avance de un recurso de 1M

Inicio

Desarrollo

Fin

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Cancelar

Guardar y Continuar

21°C
Parc. soleado

Seguimiento de los Recursos: x + Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643523

Hacienda MST Seguimiento de los Recursos Externos Transaccionados

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA260202643523

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Cancelación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

27°C
Parc. soleado

MCH-FAISMUN-2026-009

Seguimiento de los Recursos: x +

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643523

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1.004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	5947.021.12	5944.543.01	Registrar Avance

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2026 / ABR - JUN	5944.543.03	5944.543.03	5488.776.36	5488.776.36	5488.776.36	53.74739%	Registrar Avance

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **60.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Lineales	1500	1500

Periodo	Avance	Porcentaje
2026 ABR - JUN	900	60%

Cancelar Anterior

27°C
Parc. soleado


AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
GUARDAR Y CANCELAR

Porcentaje Total de la Meta **60.00%**

Acción


GuardaryCancelar

SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MCH-FAISMUN-2026-001

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rh-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643521

Pregunta a Gemini

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado
\$1,857,490.16

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	23 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$1,857,490.16	\$1,857,490.16	 

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2026 ABR JUN	\$1,855,300.90	\$1,855,300.90	\$556,590.27	\$556,590.27	\$556,590.27	30%	

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 30.00 %

Unidad de Medida

Meta

Meta Modificada

Porcentaje Total de la Meta 30.00 %

Registrar Avance

Acción

Editar

Periodo

2026 ABR JUN

Avance

594

Porcentaje

30%

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rh-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643521

Pregunta a Gemini

Puede cargar a menos una fotografía (máximo tres por etapa) de un máximo de 1 MB.

Inicio

Desarrollo

Cancel

Anterior

Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2014 POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



005283

MCH-FAISMUN-2026-009



Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado
\$2,909,781.95

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	FAIS municipal	\$2,909,781.95	\$2,909,492.29	<button>+ Eliminar</button>

Avance Financiero

[Registrar Avance](#)

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2026 - ABR - JUN	\$2,905,492.29	\$2,905,492.29	\$871,647.69	\$871,647.69	\$871,647.69	30%	<button>+ Editar</button>

Avances Fisicos



Promedio del Porcentaje de Avances Fisicos **30.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	2839.42	2839.42

[Registrar Avance](#)

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2026 ABR - JUN	851.82	30%	<button>+ Editar</button>

Porcentaje Total de la Meta **30.56%**



005284

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643527

Puede cargar al menos una fotografía - máximo tres por etapa y debe ser de un registro de 2026

Inicio

Desarrollo

Cancelar Anterior Guardar y Continuar

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

Versión 1.0



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Seguimiento de los Recursos

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2643527

Seguimiento de los Recursos - Entender los Transitorios

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Registros de Avances Individual de Proyecto

¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
TLA260202643527

Cancelar Anterior

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Seguimiento de los Recursos x Revision Anexos SRF7 Segundo x + Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Consulta de Registros

Entidad Federativa: Tlaxcala Nivel: Actividad: Indicadores a reportar en el periodo

Municipio: Chiautempan Unidad de Medida: Porcentaje

Programa Presupuestario: 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones T. Frecuencia de Medición: Trimestral

Ir al Inicio Descargar consulta

Mostrar: v indicadores

Id	Nombre del indicador	Método de cálculo	Entidad	Municipio	Tipo	Sentido	Avance	Acción
205827	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS	(Número de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Tlaxcala	Chiautempan	Gestión	Descendente	N/D	Registrar avance
206220	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS	(Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Tlaxcala	Chiautempan	Gestión	Ascendente	N/D	Registrar avance
206638	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre t / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año t) * 100	Tlaxcala	Chiautempan	Gestión	Descendente	N/D	Registrar avance

21°C Mayom: nublado

Seguimiento de los Recursos x Revision Anexos SRF7 Segundo x + Preguntar a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/avances.do?indicador=205827&ent=238&mun=10&pg=avances&p=2

205827 Actividad

Nombre: Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el S

Unidad de Medida: Porcentaje

Tipo: Gestión Sentido: Descendente

Linea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	25	10	40	Q Ver	25	40	0	0	40
SEGUNDO TRIMESTRE	30	12	40	Q Ver	30	40	12.5	5	40
TERCER TRIMESTRE	40	16	40	Q Ver	40	40			
CUARTO TRIMESTRE	45	18	40	Q Ver	45	40			

Inicio Cancelar

Solicitar Validación



Seguimiento de los Recursos | Revision Anexo SRF7 Segundo | Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/avances.do?indicador=206220&ent=298&mun=108pg=avances&p=2

Registro de Avances

Datos del indicador

ID	206220	Nivel	Actividad	Método de Cálculo
Nombre	Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de	Unidad de Medida	Porcentaje	Número de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre 1; Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año 1°/100
Tipo	Gestión	Sentido	Ascendente	

Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	30	12	40	Q Ver	30	12	Q Ver	0	0
SEGUNDO TRIMESTRE	40	16	40	Q Ver	40	16	Q Ver	32.5	13
TERCER TRIMESTRE	45	18	40	Q Ver	45	18	Editar		
CUARTO TRIMESTRE	55	22	40	Q Ver	55	22	Editar		

Inicio Cancelar

27°C Mayorm nubado

Solicitar Validación

02:50 p. m. 06/07/2026

Seguimiento de los Recursos | Revision Anexo SRF7 Segundo | Pregunta a Gemini

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/avances.do?indicador=206638&ent=298&mun=108pg=avances&p=2

Registro de Avances

Datos del indicador

ID	206638	Nivel	Actividad	Método de Cálculo
Nombre	Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del F.	Unidad de Medida	Porcentaje	(Número de otros proyectos FAISMUN registrados en el SIFAIS a nivel nacional en el trimestre 1 / Número estimado de proyectos FAISMUN por registrar en el SIFAIS a nivel nacional en el año 1° / 100)
Tipo	Gestión	Sentido	Descendente	


Línea Base

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	0	0	40	Q Ver	0	40	Q Ver	0	0
SEGUNDO TRIMESTRE	0	0	40	Q Ver	0	40	Q Ver	0	0
TERCER TRIMESTRE	0	0	40	Q Ver	0	40	Editar		
CUARTO TRIMESTRE	0	0	40	Q Ver	0	40	Editar		

Inicio Cancelar

Solicitar Validación



Seguimiento de los Recursos
Revisión Anexo SRF7 Segundo

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2026 - Periodo: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Registro de Avances

Consulta de Registros

Entidad Federativa: Tlaxcala
Municipio: Chiautempán
Programa Presupuestario: 1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te...

Nivel: Unidad de Medida: Porcentaje
Frecuencia de Medición: Trimestral

Indicadores a reportar en el periodo

Consultar
Limpiar
Descargar consulta

Mostrar: 1 - indicadores

Id	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Entidad	Municipio	Tipo	Sentido	Avance	Acción
No se encontraron indicadores								
0 indicadores								

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

21°C
Mayorm. nublado

02:53 p. m.
08-07-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
SEGUNDO TRIMESTRE 2026



MONTO FAIS: \$ 31,378,788.60

Anexo 1

Obra o acción	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 1,857,490.16	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	1980 M2	3779
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LIBERTAD, SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 1,348,604.89	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	1168.00 M2	3779
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CUAHUIMATLAC	\$ 1,354,604.28	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CUAHUIMATLAC	850.00 ML	550
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE 10 DE MAYO, TEXCACOAC, 2A ETAPA	\$ 965,812.50	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	864.00 M2	59
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE FERROCARRIL, CHALMA	\$ 3,279,651.81	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CHALMA	3107.00 M2	25
REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPECHE, COLONIA EL ALTO	\$ 2,909,781.95	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	EL ALTO	2839.42 M2	45
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CUAHUIMATLAC	\$ 947,021.12	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	CUAHUIMATLAC	1500.00 ML	300
REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA POR VICENTE GUERRERO, GUADALUPE IXCOTLA, SEGUNDA ETAPA	\$ 5,920,669.78	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	GUADALUPE IXCOTLA	5746.50 M2	173215
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN PEDRO MARTIR SEGUNDA ETAPA SANTA CRUZ GUADALUPE	\$ 714,549.44	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SANTA CRUZ GUADALUPE	281.88 ML	100
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SONORA, COLONIA EL ALTO	\$ 1,101,010.83	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	EL ALTO	997.64 M2	225
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIMER CALLEJON DE LAS FLORES BARRIO DE TLAPACOYA	\$ 1,642,887.96	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	BARRIO DE TLAPACOYA	1671.64 M2	184
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE EN CALLE 11 DE OCTUBRE SAN PEDRO MUÑOZTLA	\$ 2,529,414.57	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO MUÑOZTLA	1500.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA, TLALCUAPAN SEGUNDA ETAPA	\$ 1,008,022.19	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN	715.28 M2	384
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA SALUD TEXCACOAC	\$ 405,187.42	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	253.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 21 DE MARZO TLALCUAPAN	\$ 1,409,191.23	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN	1212.00 M2	384



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

MONTO FAIS: \$ 31,378,788.60

Anexo 1

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOS PINOS TEXCACOAC	\$ 415,126.32	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	264.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CUARTA PRIVADA LOS DE PROGRESO TEXCACOAC	\$ 464,099.49	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	TEXCACOAC	287.00 ML	50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCCRETO EN PRIVADA TEOPANZOLCO XAXALA	\$ 523,308.51	TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	XAXALA	296.70 M2	384
OBRAS SIN PRIORIZAR	\$ 2,582,354.15	-	-	-	-	-



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

005289

005290



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚMERO MCHI/T.M./2C/00584/2026
Chiautempan, Tlaxcala; a 15 de julio de 2026

ASUNTO: Entrega de información SRFT,
definitivo ejercicio fiscal 2025.

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA, DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
P R E S E N T E



Por medio del presente me dirijo a Usted para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 85 fracción II, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, (LFPRH) remito de forma impresa los anexos A, B y C FORTAMUN, correspondientes al reporte definitivo del ejercicio fiscal 2025 del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

Sin más por el momento, quedo pendiente de usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE




LIC. PEDRO JUÁREZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. Archivo.



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "DEFINITIVO 2025"									
INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		DENOMINADOR		ALCANZADA		JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	18,971,891.80	75,887,567.00	15%	11,668,717.00	75,887,567.00		
	2do. Trimestre	50%	37,943,783.50	75,887,567.00	33%	25,124,076.11	75,887,567.00		
	3er. Trimestre	75%	56,915,675.30	75,887,567.00	50%	37,827,924.39	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	100%	75,887,567.00	75,887,567.00	100%	75,887,567.00	75,887,567.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		DENOMINADOR		ALCANZADA		JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	50%	37,943,783.50	75,887,567.00	33%	25,124,076.11	75,887,567.00		
	2do. Semestre	50%	37,943,783.50	75,887,567.00	100%	75,887,567.00	75,887,567.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		DENOMINADOR		ALCANZADA		JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES	
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	18,971,891.80	75,887,567.00	25%	18,971,892.00	75,887,567.00		
	2do. Trimestre	50%	37,943,783.50	75,887,567.00	50%	37,943,784.00	75,887,567.00		
	3er. Trimestre	75%	56,915,675.30	75,887,567.00	75%	56,915,676.00	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	100%	75,887,567.00	75,887,567.00	100%	75,887,567.00	75,887,567.00		



005291



005292

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"									
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre	0%	75,887,567.00	75,887,567.00	0%	75,887,567.00	75,887,567.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	-	75,887,567.00	0%	75,887,567.00	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	0%	-	75,887,567.00	100%	75,887,567.00	75,887,567.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	-	75,887,567.00	0%	75,887,567.00	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	0%	-	75,887,567.00	2%	1,499,918.00	75,887,567.00		



MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	0	75,887,567.00	0%	0	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	0%	0	75,887,567.00	0%	0	75,887,567.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	0	75,887,567.00	0%	0	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	0%	0	75,887,567.00	0%	0	75,887,567.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	5%	3,828,000.00	75,887,567.00	0%	0	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	10%	7,656,000.00	75,887,567.00	16%	11,830,966.92	75,887,567.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2025									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADO		Justificación de Variaciones		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	22%	16,323,092.11	75,887,567.00	16%	12,183,853.52	75,887,567.00		
	4to. Trimestre	43%	32,646,184.22	75,887,567.00	50%	37,655,792.80	75,887,567.00		

Elaboró
LIC. PEDRO UAREZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó
MTRA. BLANCA ESTELA ANGULO MENESES
PRESIDENTA MUNICIPAL



005293

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CHAUTEMPAN, TLAX.

Trimestre a reportar: DEFINITIVO DE 2025

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Fondo	Programa Fondo	Reintegración	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (limitado)	Avance Financiero				Observaciones
										Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	113	17,280,934.08	16,218,666.54	16,218,666.54	16,218,666.54	16,218,666.54	16,218,666.54	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	132	2,784,159.49	2,411,763.71	2,411,763.71	2,411,763.71	2,411,763.71	2,411,763.71	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	134	799,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	144	0.00	331,364.14	331,364.14	331,364.14	331,364.14	331,364.14	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	211	0.00	57,524.01	57,524.01	57,524.01	57,524.01	57,524.01	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	242	0.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	246	0.00	990,050.14	990,050.14	990,050.14	990,050.14	990,050.14	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	247	0.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	261	10,512,403.92	7,006,325.87	7,006,325.87	7,006,325.87	7,006,325.87	7,006,325.87	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	271	133,500.00	1,161,440.72	1,161,440.72	1,161,440.72	1,161,440.72	1,161,440.72	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	272	160,000.00	97,904.00	97,904.00	97,904.00	97,904.00	97,904.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	282	0.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	283	0.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	159,210.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	294	0.00	92,382.40	92,382.40	92,382.40	92,382.40	92,382.40	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	296	0.00	3,605,385.23	3,605,385.23	3,605,385.23	3,605,385.23	3,605,385.23	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	298	0.00	299,821.22	299,821.22	299,821.22	299,821.22	299,821.22	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	311	13,882,382.00	16,459,078.32	16,459,078.32	16,459,078.32	16,459,078.32	16,459,078.32	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	317	0.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00	70,180.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	326	0.00	87,725.00	87,725.00	87,725.00	87,725.00	87,725.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	327	0.00	1,839,180.00	1,839,180.00	1,839,180.00	1,839,180.00	1,839,180.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	333	0.00	91,495.00	91,495.00	91,495.00	91,495.00	91,495.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	334	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	345	1,670,000.00	1,146,112.58	1,146,112.58	1,146,112.58	1,146,112.58	1,146,112.58	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	353	0.00	247,225.00	247,225.00	247,225.00	247,225.00	247,225.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	355	7,628,000.00	1,656,530.15	1,656,530.15	1,656,530.15	1,656,530.15	1,656,530.15	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	357	0.00	25,465.69	25,465.69	25,465.69	25,465.69	25,465.69	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	362	0.00	1,500,082.00	1,500,082.00	1,500,082.00	1,500,082.00	1,500,082.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		1	395	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	511	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	515	280,000.00	361,461.56	361,461.56	361,461.56	361,461.56	361,461.56	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	519	0.00	336,864.00	336,864.00	336,864.00	336,864.00	336,864.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	541	540,000.00	7,168,600.00	7,168,600.00	7,168,600.00	7,168,600.00	7,168,600.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	551	0.00	173,536.00	173,536.00	173,536.00	173,536.00	173,536.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	565	0.00	145,918.63	145,918.63	145,918.63	145,918.63	145,918.63	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	591	1,820,000.00	121,220.00	121,220.00	121,220.00	121,220.00	121,220.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	612	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	613	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	614	5,328,408.04	11,056,187.80	11,056,187.80	11,056,187.80	11,056,187.80	11,056,187.80	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	615	0.00	322,870.70	322,870.70	322,870.70	322,870.70	322,870.70	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	623	9,066,922.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	FORTAMUN-DF		2	627	0.00	451,908.42	451,908.42	451,908.42	451,908.42	451,908.42	



AYUNTAMIENTO DE CHAUTEMPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

005294

TESORERIA
LIC. PEDRO JUAREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. BLANCA ESTELA ANGLIO MENESES
PRESIDENTA MUNICIPAL

Consulta de Programas

Ciclo: 2025

Entidad: Seleccione...

Estatus Flujo: Seleccione...

Consultar

Ciclo de recurso: Seleccione...

Municipio: Seleccione...

Limpiar

Ramo: Seleccione...

ENE-DIC(Informe Definitivo)

Programa Presupuestal: Seleccione...

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 programas

TOTAL REGS	ENTIDAD/ MUNICIPIO	CICLO RECURSO	PERIODO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO TRANSFERIDO
1	Chautempan	2025	5-Informe Definitivo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$51,016,515.00
1	Chautempan	2025	5-Informe Definitivo	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005-FORTAMUN	\$75,887,567.00

Mostrando 1 al 2 de 2 programas

Anterior 1 Siguiente



005295

005296

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo	Institucion Ejecutora	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
29	10	1	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	113	17280934.1	16218666.5	16218666.5	16218666.5	16218666.5	16218666.5	16218666.5	16218666.5	16218666.5				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	132	2784150.49	2411763.71	2411763.71	2411763.71	2411763.71	2411763.71	2411763.71	2411763.71	2411763.71				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	134	799999.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	144	0	327092.31	327092.31	327092.31	327092.31	327092.31	327092.31	327092.31	327092.31	327092.31			
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	211	0	57524.01	57524.01	57524.01	57524.01	57524.01	57524.01	57524.01	57524.01	57524.01			
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	242	0	22968	22968	22968	22968	22968	22968	22968	22968	22968			
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	246	0	990050.14	990050.14	990050.14	990050.14	990050.14	990050.14	990050.14	990050.14	990050.14			
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	247	0	108460	108460	108460	108460	108460	108460	108460	108460	108460			
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	261	10512403.9	7006325.87	7006325.87	7006325.87	7006325.87	7006325.87	7006325.87	7006325.87	7006325.87				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	271	133500	1161440.72	1161440.72	1161440.72	1161440.72	1161440.72	1161440.72	1161440.72	1161440.72				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	272	160000	97904	97904	97904	97904	97904	97904	97904	97904				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	282	0	57072	57072	57072	57072	57072	57072	57072	57072				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	283	0	159210	159210	159210	159210	159210	159210	159210	159210				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	294	0	92382.4	92382.4	92382.4	92382.4	92382.4	92382.4	92382.4	92382.4				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	296	0	3605385.23	3605385.23	3605385.23	3605385.23	3605385.23	3605385.23	3605385.23	3605385.23				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	298	0	299821.22	299821.22	299821.22	299821.22	299821.22	299821.22	299821.22	299821.22				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	311	13882382	16459078.3	16459078.3	16459078.3	16459078.3	16459078.3	16459078.3	16459078.3	16459078.3				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	317	0	70180	70180	70180	70180	70180	70180	70180	70180				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	326	0	87725	87725	87725	87725	87725	87725	87725	87725				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	327	0	1839180	1839180	1839180	1839180	1839180	1839180	1839180	1839180				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	333	0	91495	91495	91495	91495	91495	91495	91495	91495				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	334	174000	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	345	1670000	1146112.58	1146112.58	1146112.58	1146112.58	1146112.58	1146112.58	1146112.58	1146112.58				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	353	0	247225	247225	247225	247225	247225	247225	247225	247225				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	355	7626000	1656530.15	1656530.15	1656530.15	1656530.15	1656530.15	1656530.15	1656530.15	1656530.15				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	357	0	25465.69	25465.69	25465.69	25465.69	25465.69	25465.69	25465.69	25465.69				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	392	0	1500082	1500082	1500082	1500082	1500082	1500082	1500082	1500082				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	395	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	511	0	9860	9860	9860	9860	9860	9860	9860	9860				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	515	280000	361461.56	361461.56	361461.56	361461.56	361461.56	361461.56	361461.56	361461.56				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	519	0	336864	336864	336864	336864	336864	336864	336864	336864				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	541	540000	7168600	7168600	7168600	7168600	7168600	7168600	7168600	7168600				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	551	0	173536	173536	173536	173536	173536	173536	173536	173536				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	565	0	145918.63	145918.63	145918.63	145918.63	145918.63	145918.63	145918.63	145918.63				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	591	1820000	121220	121220	121220	121220	121220	121220	121220	121220				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	612	93600	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	613	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	614	6326408.04	11056187.8	11056187.8	11056187.8	11056187.8	11056187.8	11056187.8	11056187.8	11056187.8				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	615	0	322870.7	322870.7	322870.7	322870.7	322870.7	322870.7	322870.7	322870.7				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	623	9066592.74	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	10	2	2025	2	33.1	2	5 FORTAMUN	5 FORTAMUN	1	1	627	0	451908.42	451908.42	451908.42	451908.42	451908.42	451908.42	451908.42	451908.42				



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚMERO MCHI/T.M./2C/00585/2026
Chiautempan, Tlaxcala; a 15 de julio de 2026

ASUNTO: Entrega de información SRFT,
segundo trimestre 2026.

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA, DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
P R E S E N T E



Con fundamento en el artículo 85 fracción II, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remito a usted de forma impresa los anexos A, B y C FORTAMUN, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026 del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

Sin más por el momento, quedo pendiente de usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. PEDRO JUÁREZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

c.c.p. Archivo.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	CHIAUTEMPAN, TLAX.

Trimestre a reportar:	Segundo trimestre de 2026
-----------------------	---------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Reintegrados	Partidas		Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero		Observaciones
		Clave Ramo	Programa Fondo Convenio Especifico		Remolimiento Financiero	Reintegrados			Parida Generica	Aprobado	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	113	1	19,327,996.80	9,663,998.17	7,760,129.63	7,760,129.63	7,760,129.63
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	132	1	3,113,955.04	1,556,977.48	358,125.88	358,125.88	358,125.88
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	134	1	200,000.00	100,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	144	1	500,000.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	159	1	600,000.00	299,999.99	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	246	1	800,000.00	399,999.99	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	261	1	9,000,000.00	4,499,999.99	3,778,843.72	3,778,843.72	3,778,843.72
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	271	1	1,700,000.00	849,999.98	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	272	1	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	283	1	1,292,216.00	646,107.98	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	296	1	2,800,000.00	1,399,999.97	2,319,845.86	2,319,845.86	2,319,845.86
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	311	1	14,099,615.16	7,049,807.41	5,846,256.00	5,846,256.00	5,846,256.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	327	1	1,840,000.00	919,999.98	965,567.76	965,567.76	965,567.76
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	345	1	1,700,000.00	849,999.98	1,198,301.79	1,198,301.79	1,198,301.79
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	353	1	350,000.00	175,000.00	17,678.40	17,678.40	17,678.40
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	355	1	3,700,000.00	1,849,999.96	2,044,392.70	2,044,392.70	2,044,392.70
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	392	1	1,500,000.00	749,999.98	709,993.00	709,993.00	709,993.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	1	442	1	2,766,509.60	1,383,254.77	409,750.87	409,750.87	409,750.87
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	2	511	2	750,000.00	374,999.99	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	2	519	2	2,300,000.00	1,149,999.97	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	2	541	2	10,010,000.00	5,004,999.88	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	2	565	2	973,277.40	486,638.69	0.00	0.00	0.00
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1006	2	614	2	3,600,000.00	1,799,999.96	0.00	0.00	0.00
							83,123,570.00	41,561,784.00	25,420,885.61	25,420,885.61	25,420,885.61

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	20,780,892.50	83,123,570.00	13%	10,399,594.94	83,123,570.00		
	2do. Trimestre	50%	41,561,785.00	83,123,570.00	31%	25,420,885.61	83,123,570.00		
	3er. Trimestre	75%	62,342,677.50	83,123,570.00	0%		83,123,570.00		
	4to. Trimestre	100%	83,123,570.00	83,123,570.00	0%		83,123,570.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX. ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	50%	41,561,785.00	83,123,570.00	100%	41,561,784.00	41,561,784.00		
	2do. Semestre	100%	83,123,570.00	83,123,570.00	0%				
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	20,780,892.50	83,123,570.00	25%	20,780,892.50	83,123,570.00		
	2do. Trimestre	50%	41,561,785.00	83,123,570.00	50%	41,561,784.00	83,123,570.00		
	3er. Trimestre	75%	62,342,677.50	83,123,570.00	0%		83,123,570.00		
	4to. Trimestre	100%	83,123,570.00	83,123,570.00	0%		83,123,570.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"									
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCAÇÃO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100]	4to. Trimestre	100%	83,123,570.00	83,123,570.00	100%	41,561,784.00	41,561,784.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	2do. Trimestre	50%	41,561,785.00	83,123,570.00	61%	25,420,885.61	41,561,784.00		
	4to. Trimestre	100%	83,123,570.00	83,123,570.00	0%		83,123,570.00		
MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	2do. Trimestre	50%	750,000.00	1,500,000.00	2%	709,993.00	41,561,784.00		
	4to. Trimestre	100%	1,500,000.00	1,500,000.00	0%				



AYuntamiento de
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

005301



AYuntamiento de
CHIAUTEMPAN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



AYuntamiento de
CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0%	0.00	83,123,570.00	0%	0.00	41,561,784.00		
	4to. Trimestre	0%	0.00	83,123,570.00	0%	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	50%	920,000.00	1,840,000.00	2%	965,567.76	41,561,784.00		
	4to. Trimestre	100%	1,840,000.00	1,840,000.00	0%	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	50%	1,800,000.00	3,600,000.00	0%	0.00	41,561,784.00		
	4to. Trimestre	100%	3,600,000.00	3,600,000.00	0%	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.									
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"									
INDICADORES 2026									
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"									
PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	50%	25,736,977.42	51,473,954.84	32%	13,176,373.72	41,561,784.00		
	4to. Trimestre	100%	51,473,954.84	51,473,954.84	0%	0	0.00		

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

005302

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. PEDRO JUAREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
TESORERIA

Reporte de indicadores de FORTAMUN 2026 por registrar del 2do trimestre de 2026

Seguimiento de los Recursos Federales

www.mex.hacienda.gob.mx

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo 2026 Período Segundo Trimestre (Jul-Jun)

Hacienda

Registro de Avances

Indicadores a registrar en el periodo

Indicadores a registrar en el periodo

Entidad Federativa	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición
Chiapas	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición
Municipio	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición
Programa Presupuestario	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición

Indicador	Entidad	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Indicadores a registrar en el periodo
Indicador	Entidad	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Indicadores a registrar en el periodo
Indicador	Entidad	Nivel	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Indicadores a registrar en el periodo

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

INSTRUMENTOS DE TRÁFICO DE VALORES

INSTRUMENTOS DE TRÁFICO DE VALORES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

INSTRUMENTOS DE TRÁFICO DE VALORES

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

PRERESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN

2024-2027

TESORERÍA

005303

005304

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA
TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO NÚMERO MCHI/T.M./2C/00586/2026
Chiautempan, Tlaxcala; a 16 de julio de 2026

ASUNTO: Entrega formato de aplicación recursos Fortamun Segundo Trimestre 2026.

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA, DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESENTE

Por este conducto, me dirijo a Usted para dar cumplimientos a lo establecido en el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de transparentar el ejercicio del gasto y fomentar la rendición de cuentas, envío el informe de la aplicación de recursos FORTAMUN, correspondiente al **segundo trimestre 2026**, para dar cumplimiento al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Sin más por el momento, quedo pendiente de usted, para cualquier aclaración al respecto.



ATENTAMENTE

LIC. PEDRO JUÁREZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. Archivo.



SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

002269

16 JUL. 2026

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

Calle Progreso Norte No. 81-A
Barrio de Tlapacoya, Centro, Chiautempan Tlaxcala

IDENTIDAD
que transforma

MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAXCALA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE 2026

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)		MONTO:
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	7,760,129.63
1.3.2.2	PRIMA VACIONAL AL PERSONAL	358,125.88
1.3.4.2	COMPENSACIÓN AL PERSONAL	12,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,778,843.72
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACC. MEN.D/EQPO. D/TRANSPORTE	2,319,845.86
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,846,256.00
3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	965,567.76
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,198,301.79
3.5.3.1	INST. Y MANTTO. EQPO. DE COMPUTO Y TECN. DE LA INF.	17,678.40
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,044,392.70
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	709,993.00
4.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	409,750.87



LIC. PEDRO JUAREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN
2024-2027
TESORERÍA

